



INFRASTRUTTURE

MILANO CORTINA 2026

**DPCM 08/09/2023
INTERVENTI SPORTIVI
INFRASTRUTTURALI**

INDICE OPERE PAB - PAT:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:

• A01.0	Nuovo impianto di innevamento dello stadio del Biathlon.....	8
• B11.4	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Bolzano.....	9
• B15.0	Costruzione di un bacino artificiale per l'innevamento.....	10
• B16.0	Infrastrutture - Approvvigionamento elettrico.....	11
• B17.0	Infrastrutture - Illuminazione, controllo accessi, digitalizzazione.....	12
• B18.0	Adeguamento dello Stadio del biathlon.....	13
• C01.0	Demolizione e ricostruzione ponte 44/14 al km11+655.....	14
• C02.0	Incrocio ed accesso ad Anterselva.....	15
• C03.0	Tratti di ampliamento con terza corsia alternata.....	16
• C04.0	Circonvallazione di Dobbiaco.....	17
• C05.0	Circonvallazione di Perca.....	18
• C06.0	Eliminazione passaggio a livello con sottopasso ferroviario - San Candido.....	19
• C07.0	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) Il lotto.....	20
• C08.0	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) I lotto.....	21

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:

• A02.1	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori - UMAF 0.....	23
• A02.2	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori - UMAF 1.....	24
• A02.3	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori - UMAF 2.....	25
• A03.1	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 1.....	26
• A03.2	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 2.....	27
• A03.3	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 3.....	28
• A03.4	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 4.....	29

INDICE OPERE PAB - PAT:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:

• B01.1	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 1.....	30
• B01.2	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 2.....	31
• B01.3	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 3.....	32
• B02.1	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 1A.....	33
• B02.2	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale.....	34
• B02.3	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 2.....	35
• B02.4	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 3.....	36
• B02.5	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 4.....	37
• B11.3	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Trento.....	38
• C09.1 –	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 1.....	39
• C09.2 –	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 2.....	40
• C09.3 –	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 3.....	41
• C09.4 –	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 4.....	42
• C09.5 –	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 5.....	43
• C09.6 –	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 6.....	44
• C10.1 –	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 1: Cavalese.....	45
• C10.2 –	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 2: Sen Jean di Fassa.....	46
• C10.3 –	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 3: Penia (Canazei).....	47
• C.11.1 –	BRT Materiale rotabile e infrastruttura ricarica per il sistema BRT delle Valli di Fiemme e Fassa.....	48
• C.11.2 –	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale - Bus urbani elettrici e Bus extraurbani.....	49
• C.11.3 –	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale: S-993.....	50
• C12.0 –	Linea ferroviaria Trento Bassano.....	51
• C13.0 -	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturali.....	52

INDICE OPERE SIMICO:

VENETO:

• A04.0 Servizio di allestimento del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo.....	54
• B03.0 Ristrutturazione trampolino 1956 e braciare	55
• B04.0 "Cortina Olympic and Paralympic Stadium"	56
• B05.1 Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti".....	57
• B05.2 Riqualificazione della Pista "Eugenio Monti«.....	58
• B05.3 Realizzazione del "Memoriale Eugenio Monti.....	59
• B06.0 Pista Olimpia delle Tofane	60
• B07.1 Completamento della riqualificazione dei servizi igienici dell'anfiteatro dell'Arena di Verona.....	61
• B07.2 Riqualificazione degli accessi	62
• B09.0 PPP sistema integrato di mobilità intermodale.....	63
• B10.1 Riqualificazione di immobili residenziali pubblici nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).....	64
• B10.2 Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).....	65
• B10.3 Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).....	66
• C14.0 - Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari.....	67
• C15.0 – Variante di Longarone.....	68
• C16.0 – Variante di Cortina – Lotto 0 Lungo Boite.....	69
• C16.1 - Variante di Cortina – Lotto 1 Bretella di penetrazione a Sud di Cortina.....	70
• C16.2 - Variante di Cortina – Lotto 2 Gallerie stradali e opera di difesa SS51 a Nord di Cortina.....	71
• C17.0 – PRG di Ponte delle Alpi.....	72
• C18.1 – Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno.....	73
• C18.2 - Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre.....	74

INDICE OPERE SIMICO:

LOMBARDIA:

• A06.0	Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara "Stelvio Alpine Centre«.....	76
• A16.0	Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara.....	77
• A19.0	Completamento parcheggio venue pattinaggio sul ghiaccio.....	78
• A20.0	Adeguamenti venue biathlon.....	79
• A21.0	Sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini – copertura fiume Spol.....	80
• A22.0	Impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia.....	81
• A24.0	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre«.....	82
• A28.0	Lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell'impianto di risalita.....	83
• A29.0	Sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza.....	84
• A30.0	Realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse.....	85
• A31.0	Realizzazione piste skiweg impianto di risalita e servizio delle aree di gara.....	86
• A32.0	Bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento per tracciati di gara.....	87
• B11.1	Riqualificazione di immobili pubblici nel Comune di Bormio.....	88
• B11.2	Interventi per immobili pubblici nel Comune di Livigno (SO).....	89
• B12.0	Realizzazione Parcheggio via nel comune di Livigno.....	90
• B13.0	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi.....	91
• B14.0	Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest.....	92
• C19.0 –	Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana.....	93
• C20.0 –	Riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano.....	94
• C21.0 –	Nodo di Castione Andevenno - Svincolo di Sassella.....	95
• C22.0 –	Potenziamento Svincolo di Dervio.....	96
• C30.1 –	Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse.....	97
• C30.2 –	Realizzazione di una galleria Lotto 2 Cida di Ponte di Legno.....	98
• C31.0 –	Tangenziale Sud di Sondrio.....	99

INDICE OPERE SIMICO:

LOMBARDIA:

- C33.1 – Variante Trescore Entratico Lotto 1 – Comune di Trescore Balneario.....100
- C33.1 – Variante Trescore Entratico Lotto 2 – Comune di Entratico.....101
- C.34.0 – Variante di Vercurago – Lotto San Gerolamo.....102



INFRASTRUTTURE

MILANO CORTINA 2026

PAB

A01.0 – Nuovo impianto di innevamento dello stadio del Biathlon

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Comune di Anterselva**
- Convenzione: **Comune di Rasun Anterselva**
- Importo finanziamento: **7.465.000,00 €**
- Importo QE: **7.465.000,00 €**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO STATICO

12 MESI

MAGGIO 2023 – APRILE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B11.4 – Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Bolzano

LEGACY

- Soggetto Attuatore: : **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **3.000.000,00 €**
- Importo QE: **3.000.000,00 €**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

FASE PRECEDENTE
ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

13 MESI

OTTOBRE 2025 – OTTOBRE 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

B15.0 – Costruzione di un bacino artificiale per l'innevvamento

- Soggetto Attuatore: **Comune di Anterselva**
- Convenzione: **Comune di Rasun Anterselva**
- Importo finanziamento: **4.048.500,00 €**
- Importo QE: **4.048.500,00 €**

SPORT

FASE CORRENTE

VERIFICA ASSOGGETABILITA' A VIA

ESECUZIONE LAVORI

7 MESI

APRILE 2025 – OTTOBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B16.0 – Infrastrutture - Approvvigionamento elettrico

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Comune di Anterselva**
- Convenzione: **Comune di Rasun Anterselva**
- Importo finanziamento: **4.109.600,00 €**
- Importo QE: **4.109.600,00 €**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

12 MESI

NOVEMBRE 2023 – OTTOBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B17.0 – Infrastrutture - Illuminazione, controllo accessi, digitalizzazione

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Comune di Anterselva**
- Convenzione: **Comune di Rasun Anterselva**
- Importo finanziamento: **4.510.500,00 €**
- Importo QE: **4.510.500,00 €**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI

5 MESI

LUGLIO 2024 – DICEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B18.0 – Adeguamento dello Stadio del biathlon

- Soggetto Attuatore: **Comune di Anterselva**
- Convenzione: **Comune di Rasun Anterselva**
- Importo finanziamento: **31.801.800,00 €**
- Importo QE: **31.801.800,00 €**

SPORT

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

15 MESI

LUGLIO 2023 – SETTEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C01.0 – Demolizione e ricostruzione ponte 44/14 al km11+ 655

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **3.771.000,00 €**
- Importo aggiudicazione: **2.483.919,21 € (escl. IVA)**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

AGGIUDICAZIONE LAVORI

12 MESI

AGOSTO 2024 – LUGLIO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C02.0 – Incrocio ed accesso ad Anterselva

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **19.151.300,00 €**
- QE: **19.151.300,00 €**

FASE CORRENTE

VARIAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE

ESECUZIONE LAVORI

20 MESI

DICEMBRE 2024 – LUGLIO 2026

COMPLETATA PER I GIOCHI INTERSEZIONE PER ANTERSELVA SP44

C03.0 – Tratti di ampliamento con terza corsia alternata

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **16.292.500,00 €**
- QE: **16.292.500,00 €**

FASE CORRENTE

VALIDAZIONE PD
PREDISPOSIZIONE PE

ESECUZIONE LAVORI

18 MESI
GIUGNO 2025 – NOVEMBRE 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C04.0 – Circonvallazione di Dobbiaco

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **35.182.500,00 €**
- QE: **35.182.500,00 € (escl. IVA)**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

19 MESI

APRILE 2025 – OTTOBRE 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C05.0 – Circonvallazione di Perca

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **134.449.800,00 €**
- Importo: **134.449.800,00 € (escl. IVA)**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

4 ANNI E 2 MESI

OTTOBRE 2022 – NOVEMBRE 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C06.0 – Eliminazione passaggio a livello con sottopasso ferroviario - San Candido

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **15.716.300,00 €**
- Importo contrattuale **15.716.300,00 € (escl. IVA)**

FASE CORRENTE

VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI

14 MESI
FEBBRAIO 2025 – MARZO 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C07.0 – Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) Il lotto

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **6.318.900,00 €**
- Importo contrattuale: **6.318.900,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

AGGIUDICAZIONE LAVORI
STIPULAZIONE CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI

16 MESI
GIUGNO 2024 – SETTEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C08.0 – Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) I lotto

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Bolzano**
- Importo finanziamento: **4.280.100,00 €**
- Importo contrattuale: **4.280.100,00 € (escl. IVA)**

LEGACY

FASE CORRENTE

AGGIUDICAZIONE LAVORI CONCLUSA

STIPULAZIONE CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI

16 MESI

GIUGNO 2024 – SETTEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026



INFRASTRUTTURE

MILANO CORTINA 2026

PAT

A02.1 – Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Comune di Predazzo**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **2.583.134,40 €**
- QE: **2.583.134,40 €**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

19 MESI

OTTOBRE 2022 – APRILE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A02.2 – Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori

- Soggetto Attuatore: **Comune di Predazzo**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **30.218.282,40 €**
- QE: **30.218.282,40 €**

SPORT

**Semplificazioni
PNRR**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

13 MESI

NOVEMBRE 2023 – OTTOBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A02.3 – Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Comune di Predazzo**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **8.660.383,20 €**
- QE: **8.660.383,20 €**

FASE CORRENTE

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI

4 MESI

AGOSTO 2024 – NOVEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A03.1 – Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 1

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Provincia Autonoma di Trento**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **24.957.819,98 €**
- QE: **24.957.819,98 €**

FASE CORRENTE

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

16 MESI

GIUGNO 2024 – SETTEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A03.2 – Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 2

SPORT

- Soggetto Attuatore: Provincia Autonoma di Trento
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento: 7.520.646,00 €
- QE: 7.520.646,00 €

FASE CORRENTE

AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI

16 MESI

MAGGIO 2024 – AGOSTO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A03.3 – Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 3

SPORT

- Soggetto Attuatore: Provincia Autonoma di Trento
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento: 7.287.840,00 €
- QE: 7.287.840,00 €

FASE CORRENTE

AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI

16 MESI

MAGGIO 2024 – AGOSTO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A03.4 – Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 4

SPORT

- Soggetto Attuatore: Provincia Autonoma di Trento
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento: 1.386.714,02 €
- QE: 1.386.714,02 €

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

5 MESI

GENNAIO 2024 – MAGGIO 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B01.1 – Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 1

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **6.600.000,00 €**
- QE: **6.600.000,00 €**

LEGACY

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI

6 MESI

LUGLIO 2024 – DICEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B01.2 – Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 2

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **5.100.000,00 €**
- QE: **5.100.000,00 €**

LEGACY

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

**PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI
PER APPALTO INTEGRATO**

ESECUZIONE LAVORI

7 MESI

LUGLIO 2024 – GENNAIO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B01.3 – Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 3

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **17.800.000,00 €**
- QE: **17.800.000,00 €**

LEGACY

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

TRA CDS E VERIFICA E VALIDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

12 MESI

GENNAIO 2025 – DICEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B02.1 – Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 1A

- Soggetto Attuatore: Provincia Autonoma di Trento
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento: 4.509.210,00 €
- QE: 4.509.210,00 €

SPORT

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

12 MESI

OTTOBRE 2023 – SETTEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B02.2 – Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 1B

- Soggetto Attuatore: Provincia Autonoma di Trento
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento: 5.701.300,00 €
- QE: 5.701.300,00 €

SPORT

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

11 MESI

MARZO 2024 – GENNAIO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B02.3 – Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 2

- Soggetto Attuatore: Provincia Autonoma di Trento
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento: 881.499,76 €
- QE: 881.499,76 €

SPORT

FASE CORRENTE

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

ESECUZIONE LAVORI

6 MESI

APRILE 2025 – SETTEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B02.4 – Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 3

- Soggetto Attuatore: Provincia Autonoma di Trento
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento: 6.271.430,00 €
- QE: 6.271.430,00 €

SPORT

FASE CORRENTE

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

10 MESI

PISTA: AGOSTO 2024 - NOVEMBRE 2024

IMPIANTI: FEBBRAIO 2025 – MAGGIO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B02.5 – Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 4

- Soggetto Attuatore: **Provincia Autonoma di Trento**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **1.795.260,24 €**
- QE: **1.795.260,24 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

4 MESI

APRILE 2026 – LUGLIO 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

B11.3 – Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Trento

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **3.000.000,00 €**
- QE: **3.000.000,00 €**

FASE CORRENTE

**FASE PRECEDENTI A
INDAGINI GEOGNOSTICHE**

ESECUZIONE FORNITURA

**13 MESI
OTTOBRE 2025 – OTTOBRE 2026**

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C09.1 – Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 1

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **12.957.500,00 €**
- QE: **12.957.500,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

AFFIDAMENTO LAVORI

19 MESI

GIUGNO 2024 – DICEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C09.2 – Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 2

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **1.451.200,00 €**
- QE: **1.451.200,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

**CONCLUSO PE
IN CORSO VERIFICA PE**

ESECUZIONE LAVORI

**18 MESI
NOVEMBRE 2024 – APRILE 2026**

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C09.3 – Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 3

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **1.378.700,00 € €**
- QE: **1.378.700,00 €**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

AFFIDAMENTO LAVORI

5 MESI

GIUGNO 2024 – OTTOBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C09.4 – Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 4

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **4.405.600,00 €**
- QE: **4.405.600,00 €**

FASE CORRENTE

IN CORSO VERIFICA PE

ESECUZIONE LAVORI

18 MESI

LUGLIO 2024 – DICEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C09.5 – Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 5

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento 1.808.900,00 €
- QE: 1.808.900,00 €

LEGACY

FASE CORRENTE

AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA

ESECUZIONE LAVORI

5 MESI

AGOSTO 2024 – DICEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C09.6 – Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 6

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento **4.198.200,00 €**
- QE: **4.198.200,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO
AVVIO PROCEDURE ESPROPRIATIVE

ESECUZIONE LAVORI

18 MESI
LUGLIO 2024 – DICEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C10.1 – Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti

Lotto Funzionale 1: Cavalese

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento **16.481.900,00 €**
- QE: **16.481.900,00 €**

FASE CORRENTE

**ATTIVITA' PROPEDEUTICA AGGIORNAMENTO
SERVIZI TECNOLOGICI SOTTERRANEI**

ESECUZIONE LAVORI

14 MESI

DICEMBRE 2023 – GENNAIO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C10.2 – Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti

Lotto Funzionale 2: Sen Jean di Fassa

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento **11.056.500,00 €**
- QE: **11.056.500,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

10 MESI

LUGLIO 2025 – APRILE 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C10.3 – Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti

Lotto Funzionale Funzionale 3: Penia

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento **2.148.200,00 €**
- QE: **2.148.200,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

PUBBLICAZIONE GARA LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

12 MESI

DICEMBRE 2024 – NOVEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C11.1 – BRT - Materiale rotabile e infrastruttura ricarica per sistema BRT Valli di Fiemme e Fassa

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **20.732.000,00 €**
- QE: **20.732.000,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

AFFIDAMENTO FORNITURA

ESECUZIONE FORNITURA

16 MESI

SETTEMBRE 2024 – DICEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C11.2 – Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale - Bus urbani elettrici e Bus extraurbani

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **Provincia Autonoma di Trento**
- Importo finanziamento: **1.025.491,30 €**
- QE: **1.025.491,30 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

AFFIDAMENTO FORNITURA

ESECUZIONE FORNITURA

16 MESI

SETTEMBRE 2024 – DICEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C11.3 – Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale: S-993

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Convenzione: Provincia Autonoma di Trento
- Importo finanziamento: 76.763.188,71 €
- QE: 76.763.188,71 €

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

AVVIATO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

8 MESI

MARZO 2025 – OTTOBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

C12.0 – Linea ferroviaria Trento Bassano

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **RFI**
- Importo finanziamento: **65.842.400,00 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI E FORNITURA

AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI *

2 ANNI

* La gestione è in mano a RFI nell'ambito dei propri accordi quadro

DICEMBRE 2023 – NOVEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C13.0 – Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Convenzione: RFI
- Importo finanziamento: 30.105.200,00 €

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

REDAZIONE PE PER FV E AREE ESTERNE

ESECUZIONE LAVORI OPERE CIVILI

ESECUZIONE LAVORI *

2 ANNI E 1 MESE

OTTOBRE 2023 – OTTOBRE 2025

* I tempi di esecuzione vengono definiti direttamente da RFI in funzione delle necessità legate alla continuità del trasporto viaggiatori

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026



INFRASTRUTTURE

MILANO CORTINA 2026

VENETO

A04.0 – Villaggio Olimpico di Cortina

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **39.000.000,00 €**
- QE: **39.000.000,00 €**

SPORT

**Semplificazioni
PNRR**

FASE CORRENTE

REDAZIONE PROGETTO GENERALE

ESECUZIONE LAVORI

13MESI

SETTEMBRE 2024 – SETTEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B03.0 - Ristrutturazione trampolino 1956 e braciere

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **10.000.000,00 €**
- QE: **10.000.000,00 €**

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

10 MESI

GENNAIO 2025 – OTTOBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B04.0 - Cortina Olympic and Paralympic Stadium

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **20.415.500,00 € €**
- QE: **20.415.500,00 €**

FASE CORRENTE

VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI

15 MESI

MAGGIO 2024 – LUGLIO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B05.1 – Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti"

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 3.812.700,00 €
- QE: 3.812.700,00 €

SPORT

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

COMPLETATO

ESECUZIONE LAVORI

COMPLETATO

COMPLETATO

B05.2 – Riqualificazione Pista "Eugenio Monti"

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **118.424.000,00 €**
- QE: **118.424.000,00 €**

SPORT

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

22 MESI

FEBBRAIO 2024 – NOVEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B05.3 – Realizzazione "Memoriale Eugenio Monti"

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **2.533.400,00 €**
- QE: **2.533.400,00 €**

SPORT

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

8 MESI

APRILE 2025 – NOVEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B06.0 – Pista Olimpica della Tofana

AREA PIAZZALE K

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 1.380.000,00 €
- QE: 1.380.000,00 €

SPORT

AREA CABINA
RUMERLO

FASE CORRENTE

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI

3 MESI

AREA CABINA
RONZUOS

SETTEMBRE 2024 – NOVEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B07.1 – Completamento della riqualificazione dei servizi igienici dell'anfiteatro dell'Arena di Verona

- Soggetto Attuatore: **Comune di Verona**
- Importo finanziamento: **1.624.000,00 €**
- QE: **1.624.000,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

21 MESI

FEBBRAIO 2024 – OTTOBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B07.2 - Riqualificazione degli accessi

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **18.969.800,00 €**
- QE: **18.969.800,00 €**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

PFTE

12 MESI

OTTOBRE 2024 – SETTEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B09.0 – PPP Sistema integrato di mobilità intermodale

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 127.484.200,00 €
- QE: 127.484.200,00 €

LEGACY

SPORT

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

2 ANNI E 6 MESI

**7 MESI IMPIANTO DI ARROCCAMENTO
OTTOBRE 2024 – APRILE 2025**

COMPLETATO IMPIANTO DI ARROCCAMENTO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B10.1 – Riqualificazione degli immobili residenziali Cortina d'Ampezzo

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **500.000,00 €**
- QE: **500.000,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

11 MESI

AGOSTO 2023 – GIUGNO 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B10.2 – Riqualificazione immobile ex- Panificio

LEGACY

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 7.000.000,00 €
- QE: 7.000.000,00 €

FASE CORRENTE

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI

17 MESI

SETTEMBRE 2024 – GENNAIO 2026

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B10.3 – Riqualificazione piazza ex-Mercato

LEGACY

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 7.500.000,00 €
- QE: 7.500.000,00 €

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

17 MESI

DICEMBRE 2024 – APRILE 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C14.0 – Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Convenzione: RFI
- Importo finanziamento: 13.201.400,00 €

LEGACY

FASE CORRENTE

AFFIDAMENTO LAVORI

ESECUZIONE LAVORI *

3 MESI

OTTOBRE 2024 – DICEMBRE 2024

* I tempi di esecuzione vengono definiti direttamente da RFI in funzione delle necessità legate alla continuità del trasporto viaggiatori

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C15.0 – Variante di Longarone

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **395.928.984,00 €**
- QE: **395.928.984,00 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

VIA CONCLUSA

2 ANNI E 4 MESI

*** APPALTABILE PER INTEGRATO SETTEMBRE 2024***

in corso verifiche su fattibilità abbassamento livelletta zona Fiera come chiesto
in assemblea pubblica presso il Comune di Longarone

MARZO 2025 – GIUGNO 2027

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C16.0 – Variante di Cortina – Lotto 0 Lungo Boite

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **29.198.100,00 €**
- Importo a base di gara: **20.909.281,73 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA

GARA FINE MAGGIO 2024

11 MESI

LUGLIO 2024 – MAGGIO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C16.1 – Variante di Cortina – Lotto 1 Bretella di penetrazione a Sud di Cortina

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **51.861.900,00 €**
- QE: **51.861.900,00 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

**VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI VIA
APPALTABILE PER INTEGRATO LUGLIO 2024**

ESECUZIONE LAVORI

**23 MESI
DICEMBRE 2024 – OTTOBRE 2026**

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C16.2 – Variante di Cortina – Lotto 2 Gallerie stradali e opera di difesa SS51 a Nord di Cortina

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **223.346.061,45 €**
- QE: **483.207.800,00 €**

**OPERA INSERITA
NELL'ALLEGATO 2**

LEGACY

COMMISSARIO

**Semplificazioni
PNRR**

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

RISCONTRO CSLPP SOLUZIONE A DUE FORNICI

5 ANNI E 2 MESI

**APPROFONDIMENTI IDRO-GEOLOGICI E DI
SICUREZZA STRADALE IN CORSO**

REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI OLIMPICI 2026

C17.0 – PRG di Ponte delle Alpi

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **RFI**
- Importo finanziamento: **17.341.900,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

**REDAZIONE PD ARMAMENTO, TRAZIONE
ELETTRICA E IMPIANTI DI SEGNALAMENTO**

ESECUZIONE LAVORI*

4 MESI

AGOSTO 2025 – NOVEMBRE 2025

* I tempi di esecuzione vengono definiti direttamente da RFI in funzione delle necessità legate alla continuità del trasporto viaggiatori

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C18.1 – Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **RFI**
- Importo finanziamento: **23.045.100,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

STIPULA CONTRATTO APPLICATIVO*

* La gestione è in mano a RFI nell'ambito dei propri accordi quadro

ESECUZIONE LAVORI

13 MESI

NOVEMBRE 2024 – NOVEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

C18.2 – Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **RFI**
- Importo finanziamento: **3.273.000,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

STIPULA CONTRATTO APPLICATIVO*

* La gestione è in mano a RFI nell'ambito dei propri accordi quadro

ESECUZIONE LAVORI

13 MESI

NOVEMBRE 2024 – NOVEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.



INFRASTRUTTURE

MILANO CORTINA 2026

LOMBARDIA

A06.0 - Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 1.260.000,00 €
- QE: 1.260.000,00 €

LEGACY

FASE CORRENTE

CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

ESECUZIONE LAVORI

4 MESI

SETTEMBRE 2024 – DICEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A16.0 – Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 1.008.000,00 €
- QE: 1.008.000,00 €

LEGACY

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

6 MESI

MAGGIO 2025 – OTTOBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A19.0 – Completamento parcheggio venue pattinaggio sul ghiaccio

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 1.764.000,00 €
- QE: 1.764.000,00 €

LEGACY

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

PFTE

7 MESI

MAGGIO 2025 – NOVEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A20.0 – Adeguamenti venue Biathlon

- Soggetto Attuatore: **Comune di Valdidentro**
- Importo finanziamento: **8.062.000,00 €**
- QE: **8.062.000,00 €**

LEGACY

FASE CORRENTE

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI

16 MESI

GIUGNO 2024 – SETTEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026



Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

A21.0 – Sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini – Copertura fiume Spol

SPORT

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 6.132.700,00 €
- QE: 4.791.600,00 €

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

AFFIDAMENTO LAVORI

18 MESI

MAGGIO 2024 – OTTOBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A22.0 – Impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 30.055.505,00 €
- QE: 30.055.505,00 €

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

STIPULAZIONE CONTRATTO

10 MESI

GIUGNO 2024 – MARZO 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A24.0 – Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre"

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 44.655.000,00 €
- QE: 44.655.000,00 €

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

7 MESI

APRILE 2025 – OTTOBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A28.0 – Lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione skiweg e impianto di risalita

SPORT

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **4.794.200,00 €**
- QE: **4.794.200,00 €**

FASE CORRENTE

VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI

7 MESI

MAGGIO 2024 – NOVEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A29.0 – Sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 11.810.200,00 €
- QE: 10.970.792,99 €

SPORT

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

5 MESI

LUGLIO 2024 – NOVEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A30.0 – Realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse

SPORT

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 20.275.800,00 €
- QE: 20.275.800,00 €

FASE CORRENTE

VERIFICA E VALIDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

6 MESI

LUGLIO 2024 – DICEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A31.0 - Realizzazione Piste, "Skiweg", impianto di risalita a servizio delle aree di gara

SPORT

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 14.647.225,97 €
- QE: 14.647.225,96 €

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI

6 MESI

GIUGNO 2024 – NOVEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

A32.0 – Bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento per tracciati di gara

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **20.051.800,00 €**
- QE: **20.051.800,00 €**

SPORT

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

**VERIFICA E VALIDAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO**

ESECUZIONE LAVORI

6 MESI

LUGLIO 2024 – DICEMBRE 2024

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B11.01 – Riqualificazione di immobili pubblici nel Comune di Bormio

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **6.000.000,00 €**
- QE: **6.000.000,00 €**

FASE CORRENTE

**FASE PRECEDENTE
ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE**

ESECUZIONE LAVORI

**13 MESI
OTTOBRE 2024 – OTTOBRE 2025**

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B11.02 – Interventi per immobili pubblici nel Comune di Livigno

LEGACY

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **6.000.000,00 €**
- QE: **6.000.000,00 €**

FASE CORRENTE

**FASE PRECEDENTE
ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE**

ESECUZIONE LAVORI

**13 MESI
OTTOBRE 2024 – OTTOBRE 2025**

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B12.0 – Realizzazione Parcheggio via Freita nel comune di Livigno

LEGACY

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 9.604.600,00 €
- QE: 9.604.600,00 €

FASE CORRENTE

REDAZIONE PFTE

ESECUZIONE LAVORI

8 MESI

APRILE 2025 – NOVEMBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B13.0 – Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi

- Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
- Importo finanziamento: 33.850.300,00 €
- QE: 33.850.300,00 €

SPORT

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

19 MESI

APRILE 2024 – OTTOBRE 2025

COMPLETATO PER I GIOCHI OLIMPICI 2026

B14.0 – Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Importo finanziamento: **34.151.600,00 €**
- QE: **34.151.600,00 €**

LEGACY

**Semplificazioni
PNRR**

FASE CORRENTE

CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

ESECUZIONE LAVORI

8 MESI

APRILE 2026 – NOVEMBRE 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C19.0 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **31.955.200,00 €**
- QE: **31.955.200,00 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

ESECUZIONE LAVORI

STIPULA CONVENZIONE ANAS – SIMICO
GARA APPALTO INTEGRATO GIUGNO 2024

2 ANNI
MARZO 2025 – FEBBRAIO 2027

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C20.0 – Riqualificazione Busto/Gallarate/Cardano

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **56.090.500,00 €**
- QE: **56.090.500,00 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

**INTEGRAZIONE PRESCRIZIONI VIA
APPOSIZIONE VINCOLO ESPROPRIO**

ESECUZIONE LAVORI

**3 ANNI E 9 MESI
AGOSTO 2025 – NOVEMBRE 2029**

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C21.0 – Nodo Castione Andevenno - Svincolo di Sassella

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **21.411.800,00 €**
- QE: **21.411.800,00 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VIA

ESECUZIONE LAVORI

14 MESI

FEBBRAIO 2025 – MARZO 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C22.0 – Potenziamento svincolo di Dervio

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **48.502.200,00 €**
- QE: **48.502.200,00 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

VALIDAZIONE PD

APPALTABILE PER INTEGRATO GIUGNO 2024

ESECUZIONE LAVORI

20 MESI

FEBBRAIO 2025 – SETTEMBRE 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C30.1 – Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **16.329.000,00 €**
- QE: **16.329.000,00 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

FASE CORRENTE

**MODIFICA CONVENZIONE ANAS – COMUNE PONTE
DI LEGNO**

ADEGUAMENTO PFTE

ESECUZIONE LAVORI

2 ANNI E 1 MESE

SETTEMBRE 2025 – SETTEMBRE 2027

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C30.2 – Realizzazione di una galleria Lotto 2 Cida di Ponte di Legno

- Soggetto Attuatore: **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **3.000.000,00 €**
- QE: **62.640.000,00 €**

**OPERA INSERITA
NELL'ALLEGATO 2**

LEGACY

**Semplificazioni
PNRR**

FASE CORRENTE

**MODIFICA CONVENZIONE ANAS – COMUNE PONTE
DI LEGNO**

ADEGUAMENTO PFTE

ESECUZIONE LAVORI

2 ANNI E 6 MESI

REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI OLIMPICI 2026

C31.0 – Tangenziale Sud di Sondrio

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **52.800.000,00 €**
- QE: **30.193.102.59 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

CDS DECISORIA

ADEGUAMENTO PD ALLE PRESCRIZIONI

ESECUZIONE LAVORI

15 MESI

GIUGNO 2025 – AGOSTO 2026

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C33.1 – Variante Trescore Entratico Lotto 1 – Comune di Trescore Balneario

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **42.848.500,00 €**
- QE: **47.698.302,16 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

**INVIATO ADEGUAMENTO PFTE A PRESCRIZIONI
CSLLPP**

IN ATTESA DI PARERE CSLLPP PER ANDARE IN VIA

ESECUZIONE LAVORI

2 ANNI E 1 MESE

SETTEMBRE 2025 – SETTEMBRE 2027

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C33.2 – Variante Trescore Entratico Lotto 2 – Comune di Entratico

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **143.441.900,00 €**
- QE: **179.248.233,92 €**

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

**INVIATO ADEGUAMENTO PFTE A PRESCRIZIONI
CSLLPP**

IN ATTESA DI PARERE CSLLPP PER ANDARE IN VIA

ESECUZIONE LAVORI

3 ANNI E 6 MESI

SETTEMBRE 2025 – FEBBRAIO 2029

TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI 2026

C34.0 – Variante di Vercurago

- Soggetto Attuatore: **Commissario Straordinario**
- Convenzione: **ANAS**
- Importo finanziamento: **159.000.000,00 €**
- QE: **253.289.600,00 €**

OPERA IN SERIA
NELL'ALLEGATO 2

LEGACY

Semplificazioni
PNRR

COMMISSARIO

FASE CORRENTE

STIPULA CONVENZIONE ANAS - SIMICO
INVIO PFTE AL CSLP

ESECUZIONE LAVORI

5 ANNI E 3 MESI

REALIZZAZIONE INTERVENTO PREVISTO DOPO I GIOCHI OLIMPICI 2026



INFRASTRUTTURE
MILANO CORTINA 2026