



RELAZIONE SEMESTRALE N. 4

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Sommario

I.	PREMESSA	3
II.	QUADRO NORMATIVO, novità intervenute.....	4
1.	QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	10
1.	Il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023	10
2.	Le Conferenze di Servizi <i>ex lege</i> 241 del 1990.....	11
3.	Acquisizione pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	13
4.	Procedure ambientali.....	14
2.	STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE	28
1.	Progettazione.....	28
2.	Realizzazione	37
3.	Opere olimpiche stradali e ferroviarie.....	39
4.	Monitoraggio.....	39
3.	RAPPORTI DI AVVALIMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI, MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI	41
1.	Convenzioni e accordi.....	41
2.	Affidamenti e procedure di gara.....	47
4.	ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	52
1.	Assogettamento al controllo della Corte dei conti.....	52
2.	Gestione e organizzazione del personale.....	58
3.	Sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e polizze assicurative obbligatorie	60
4.	Processi e tecnologie abilitanti la trasformazione digitale.....	60
5.	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – decreto legislativo n. 231 del 2001 e legge n. 190 del 2012	73
6.	Privacy e General Data Protection Regulation (GDPR).....	74
7.	Contenzioso.....	75
8.	Organi societari: attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale	76
9.	Attività di comunicazione	82
10.	Aspetti amministrativi, contabili e fiscali della Società	83
	Conclusioni	87

I. PREMESSA

La presente Relazione n. 4, predisposta ai sensi dell'art. 4 della “*Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di attività della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*” n. 255 del 12 agosto 2022, riguarda il primo semestre dell'anno 2024 ossia l'arco temporale dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Facendo seguito, pertanto, alle pregresse relazioni e agli atti ivi richiamati, si sintetizza che, come noto, la precedente Relazione n. 3, relativa al secondo semestre dello scorso anno 2023, è stata incentrata sulla descrizione delle attività svolte in tutti i settori di competenza segnalando quanto implementato, rispetto alla fase di start-up, anche relativamente alle raccomandazioni e richieste di cui al verbale n. 4/2023 del Comitato per il Controllo Analogico, assunto agli atti con prot. Simico n. 3325/2023, e, pertanto, giungendo all'approvazione da parte del Comitato stesso di cui al verbale n. 1/2024, acquisito a prot. Simico n. 1725/2024.

Ciò premesso, ai fini della presente relazione, in primo luogo si fornisce, nel seguente paragrafo “*QUADRO NORMATIVO novità intervenute*”, una sintesi delle novità legislative di rilievo intervenute e che hanno:

- modificato la *governance* della Società, determinando la ricostituzione, in data 16 febbraio 2024, dell'organo di amministrazione della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e la nomina dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;
- cambiato la titolarità della qualità di soggetto attuatore, in particolare, relativamente alle opere olimpiche infrastrutturali, stradali e ferroviarie, e a talune opere sportive per le quali è stata introdotta la gestione commissariale.

Pertanto, il suddetto paragrafo di sintesi delle modifiche *ex lege* si pone come introduttivo rispetto ai capitoli successivi, riguardanti sia la prosecuzione delle attività già delineate ed intraprese nel biennio precedente sia l'avvio di attività aggiuntive finalizzate a dare immediata attuazione alle intervenute disposizioni di legge.

Ciò premesso, in coerenza con la ripartizione indicata dall'articolo 4 della Direttiva n. 255/2022, i capitoli descrittivi delle attività sono definiti e titolati come segue:

- 1) *QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE;*
- 2) *STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE;*
- 3) *RAPPORTI DI AVVALIMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI, MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI;*
- 4) *ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.*

II. QUADRO NORMATIVO, novità intervenute

Ad aggiornamento delle informazioni concernenti il quadro normativo di riferimento fornite nella precedente Relazione n.3, si indicano di seguito le novità di rilievo intervenute nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 e riferite segnatamente all’emanazione di:

- **decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10**, recante “*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*”, pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2024, n. 29, nonché convertito, con modificazioni, in legge 27 marzo 2024, n. 42;
- **decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71**, che alla data del 30.6.2024 risulta in corso di conversione in sede parlamentare.

I suddetti decreti-legge saranno trattati separatamente nei seguenti due sottoparagrafi **III.A D.L. n. 10/2024** e **III.B D.L. n. 71/2024**, per una focalizzazione schematica della progressione temporale del cambiamento disposto relativamente all’assetto societario e, conseguentemente, generato anche nei sistemi organizzativi, funzionali e gestionali, con riferimento particolare alle opere olimpiche oggetto delle stesse disposizioni:

III.A D.L. n. 10/2024

Il testo di decreto-legge n. 10/2024 coordinato con il testo della legge di conversione n.42/2024, ha introdotto:

- **disposizioni modificative della c.d. “legge olimpica”** (decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e ss.mm.ii.), tra cui le disposizioni di mutamento della *governance* societaria;
- **disposizioni a contenuto autonomo** ossia a sé stanti rispetto all’articolato della c.d. “legge olimpica”, ancorché influenti sulla gestione degli interventi olimpici, tra cui le disposizioni riguardanti la modifica della titolarità delle funzioni di soggetto attuatore per talune opere infrastrutturali e segnatamente “*opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*” di tipologia infrastrutturale, stradale e ferroviaria, retrocesse ad ANAS, RFI e FERROVIENORD.

Nell’inquadramento dei contenuti descritti nei capitoli seguenti inerenti all’attività svolta dalla Società nel primo semestre del 2024, va tenuto, pertanto, in attenzione che:

- **il 6 febbraio 2024 è entrato in vigore il testo originario del decreto-legge 10/2024** (giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2024);

- **il 6 aprile 2024 è entrato in vigore il testo convertito del medesimo decreto-legge 10/2024 e, pertanto, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 27 marzo 2024, n. 42** (giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2024).

Pertanto, si riferisce schematicamente che:

➤ **A decorrere dal 6 febbraio 2024**

Per gli aspetti riguardanti la modifica della governance societaria emerge l'inquadramento seguente:

PERIODO GESTIONALE	GOVERNANCE
Fino al 16 febbraio 2024	CDA e AD <i>pro-tempore</i>
Dal CDA del 16 febbraio 2024 in poi	CDA e AD - nuova nomina

Per gli aspetti riguardanti la modifica della titolarità delle funzioni di soggetto attuatore per le opere infrastrutturali, sia stradali che ferroviarie, emerge quanto segue:

- **Sono riaffidate ad ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore le sotto elencate opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026** – (D.L. 10/2024 - Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1):

REGIONE	INTERVENTO
Lombardia	SS 38 - Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
Lombardia	SS 36 - Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
Lombardia	SS 36 - Consolidamento galleria "Monte Piazza"
Lombardia	SS 36 - Potenziamento svincolo in località Piona
Lombardia	SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

- **L'Amministratore delegato pro-tempore di ANAS S.p.A.,** dalla data suddetta del 6 febbraio 2024, **subentra quale Commissario straordinario** per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale denominato **"SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate"**.
- **L'Amministratore delegato della Società è confermato nella qualità di Commissario straordinario per le sottoindicate opere stradali e ferroviarie** già commissariate con il d.P.C.M. 23 febbraio 2022 – (D.L. 10/2024 - Allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

REGIONE	INTERVENTO
Lombardia	SS 36 - Completamento percorso ciclabile Abbazia Lariana
Lombardia	SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio
Lombardia	SS 42 "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico)
Lombardia	SS 639 - Variante di Vercurago
Veneto	SS 51 - Variante di Cortina
Veneto	SS 51 - Variante di Longarone
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (*)

(*) fino al 6 aprile 2024 – cfr. *infra*

- **L'Amministratore delegato della Società resta confermato anche nella qualità di Commissario straordinario "dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156"**, (il termine "intervento" è stato rettificato in sede di conversione con il plurale "interventi" in quanto correttamente riferito a due opere olimpiche ossia il Cortina Sliding Centre e l'Ice Rink Oval di Baselga di Piné).

➤ **A decorrere dal successivo 6 aprile 2024**

In forza delle modifiche apportate in sede di conversione al testo originario del decreto-legge n. 10/2024 emerge che:

- **Gli interventi ferroviari di "soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano"** sono sottratti alla gestione commissariale dell'Amministratore delegato della Società in quanto **sono riaffidati a RFI S.p.A. e la qualità di Commissario straordinario è conferita all'Amministratore delegato di RFI** – in particolare si tratta delle opere olimpiche individuate dall'*Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026* di cui al D.L. 10/2024 testo coordinato con la legge di conversione - Allegato A-bis (articolo 1, comma 1-bis) – e segnatamente:

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	INTERVENTO
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale
Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte nelle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

- **L'intervento ferroviario "Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" è riaffidato a FERROVIE NORD** e, pertanto, Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. cessa di essere il relativo soggetto attuatore;

Premesso tutto quanto sopra, si anticipa, nel presente paragrafo, che la Società ha predisposto e trasmesso, come richiesto *ex lege*, le **relazioni “circa lo stato di attuazione degli interventi”** di cui trattasi e **“circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività”** con i seguenti atti:

- **Relazione riguardante le opere retrocesse ad ANAS S.p.A. - Nota prot. Simico n. 1299 del 22/03/2024;**
- **Relazione riguardante le opere retrocesse a RFI S.p.A. - Nota prot. Simico n. 2917 del 30/5/2024;**
- **Relazione riguardante le opere retrocesse a FERROVIENORD - Nota prot. Simico n. 3141 del 7/6/2024.**

III.B D.L. n. 71/2024.

Si riferisce che, al 30 giugno 2024, il decreto-legge n. 71/2024 risulta in corso di approvazione e conversione in legge. A riguardo, si rileva di interesse la seguente disposizione modificativa della c.d. “legge olimpica” recata dal comma 2 dell’articolo 5 di seguito citato:

“2. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), punto 2), dopo le parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»;

b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) dopo l'Allegato 1, è aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.”

Si riporta di seguito integralmente l’allegato succitato che individua le opere sportive sottoposte, pertanto, alla gestione commissariale dell’Amministratore delegato della Società nominato, quindi, *ex lege* Commissario straordinario.



Allegato A (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) - Allegato 1-bis (di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1) - Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio
Lombardia	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).
Lombardia	Livigno Snow Park
Lombardia	Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento
Lombardia	Livigno Aerials & Moguls

Si riferisce che si tratta di interventi già presenti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023.

1. QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023

L'attuale Piano Complessivo delle Opere Olimpiche è riferito a n. 111 interventi pubblici, di cui n. 46 opere di impiantistica sportiva, n. 54 interventi infrastrutturali, sia stradali che ferroviari, nonché n. 11 interventi di altra tipologia (ad es. riqualificazione immobili connessi all'evento olimpico) dislocati nei territori della Lombardia e del Veneto, come da mappa consultabile in home page del sito istituzionale www.simico.it.

Come noto, il nuovo Piano ha fornito la copertura per le n. 98 opere indicate nell'Allegato 1 del Piano stesso. Restano con copertura parziale soltanto n. 3 interventi stradali indicati nell'Allegato n. 2 del Piano stesso, per i quali la Società può procedere anche nei limiti degli stanziamenti disponibili, progettando integralmente, o per lotti funzionali, per una realizzazione progressiva fino al loro completamento in funzione e subordinatamente al progressivo reperimento delle risorse per l'integrale copertura finanziaria.

In relazione a ciò, l'articolo 1 del d.P.C.M. 8 settembre 2023 indica espressamente:

- *“nell'Allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del d.P.C.M. stesso e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data”;*
- *“nell'Allegato 2 riguardante le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria, con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025”;*

Gli Allegati 1 e 2 del nuovo Piano sono consultabili al seguente link del sito della Società:

<https://www.simico.it/dpcm-08-09-2023-piano-complessivo-delle-opere-olimpiche-milano-cortina/>

A riguardo, si rammenta che tali allegati recano per ciascun intervento olimpico l'indicazione aggiornata dei relativi CUP, soggetti attuatori, entità dei costi e ripartizione delle risorse finanziarie (punto 5 del verbale n. 4 del Comitato) nonché sono indicati i lotti funzionali laddove previsti per la realizzazione degli interventi; sono individuate le opere caratterizzate da elevata complessità progettuale o procedurale cui si applicano, come sopra accennato, le semplificazioni già stabilite per i progetti di PNRR dal decreto-legge n. 77 del 2021, con particolare riferimento all'art. 44 per quanto attiene all'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per i progetti olimpici con elevata complessità tecnica e/o procedurale.



Per gli ulteriori dettagli sull'articolato del d.P.C.M. 8 settembre 2023, si richiamano i contenuti già esposti nella Relazione n. 3.

2. Le Conferenze di Servizi *ex lege* 241 del 1990

In attuazione del nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche è proseguita l'attività dedicata ai procedimenti autorizzativi dei progetti, portando a conclusione alcune Conferenze di Servizi indette e svolte a fine 2023 nonché curando l'istruttoria tecnica e Amministrativa per l'indizione e lo svolgimento di ulteriori Conferenze di Servizi, sia preliminari che decisorie.

Si rammenta che, alla data del 31 dicembre 2023, le Conferenze istruite e curate dalla Società, in quanto indette dall'A.D. della società stessa oppure curate a supporto del Commissario straordinario ex D.L. 121/2021 e del Commissario straordinario di cui al d.P.C.M. 23 febbraio 2022, risultavano indette n. 37 Conferenze di Servizi e alla data del 30 giugno 2024 il numero totale delle Conferenze indette è n. 45.

Nella tabella seguente, riferita al primo semestre dell'anno corrente, si fornisce, pertanto, l'aggiornamento alla data del 30 giugno 2024, segnalando (con sfondo celeste) le fasi procedurali (es. indizione, riunione, esito conclusivo) rientranti nell'arco temporale: 1° gennaio 2024-30 giugno 2024.

Intervento	Data indizione	Data e ora svolgimento	Data decreto conclusivo	Stato
PFTE-Nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia	13/10/2023	25/10/2023 10:00	03/01/2024	Conclusa
PE-Variante di Cortina - Lotto 0	13/11/2023	27/11/2023 11:30		In corso
PFTE- Stelvio Alpine Centre Bormio - Lotto 1	22/11/2023	05/12/2023 11:30	07/05/2024	Conclusa
PFTE-Variante di Longarone	22/12/2023	19/01/2024 11:00		In corso
PD-Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara	22/12/2023	18/01/2024 11:00	25/04/2024	Conclusa
PFTE- Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	05/02/2024	22/02/2024 12:00	03/05/2024	Conclusa
PFTE-Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	05/02/2024	22/02/2024 10:00	03/05/2024	Conclusa
PFTE-Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)-Lotto 2 realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse, cablaggio in fibra e impianto di cronometraggio	12/02/2024	29/02/2024 10:00		In corso
B-06 Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche	22/03/2024	04/04/2024 10:00		In corso
C-31 S.S. 38 Tangenziale sud di Sondrio	22/03/2024	10/04/2024 00:00		In corso
PFTE A-06 Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara Stelvio Alpine Centre a Bormio (SO)"	18/04/2024	29/04/2024 10:30		In corso
Progetto Unico livello ai sensi art 41 comma 12 del D.lgs 36/23-Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo	28/05/2024	11/06/2024 11:00		In corso
PFTE- B07.2 Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona-Riqualificazione degli accessi	31/05/2024	14/06/2024 10:00		In corso

3. Acquisizione pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Come già accennato nelle precedenti relazioni, si riepiloga di seguito che, relativamente all'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), sono vigenti discipline speciali e norme ordinarie che, in combinato disposto, delineano il quadro di seguito rappresentato. In particolare, per le opere olimpiche connotate da elevata complessità progettuale e procedurale e individuate come tali dal Piano degli Interventi di cui d.P.C.M. 26 settembre 2022 e dal successivo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023, si applicano le semplificazioni già previste per i progetti del PNRR:

- per un importo dei lavori pari o superiore ai 100 milioni di euro è competente il CSLP – Comitato speciale;
- per un importo dei lavori inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data del 1° giugno 2021 (entrata in vigore del decreto-legge 77/2021) e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'art. 215, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e, quindi, si prescinde sia dal parere del CSLP che dei Provveditorati interregionali.

Le disposizioni di riferimento sono, come noto, le seguenti:

- comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (c.d. legge olimpica);
- comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- comma 7, dell'articolo 48, comma 7, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Si rammenta che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso positivamente con prescrizioni sia sulla “Variante di Longarone”, in data 12 aprile 2023, con il parere n. 1/23, che sulla “Variante di Cortina”, in data 16 maggio 2023, con parere n. 2/2023 e si conferma, inoltre, che per la “Variante di Trescore Balneario ed Entratico” è stata attivata la procedura in data 19 ottobre 2023 ed attualmente ancora in corso di svolgimento.

La procedura di cui trattasi verrà, infine, attivata, come riportato anche nelle precedenti Relazioni, anche per la “Variante di Vercurago”, mentre per le altre opere olimpiche, ai sensi delle leggi vigenti e applicabili, non dovrà applicarsi.

Per quanto riguarda il regime ordinario, come noto, è intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardante il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, che all'art. 47 disciplina la procedura di acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ferma restando la disciplina speciale delle semplificazioni

(PNRR) applicabili alle opere particolarmente complesse da attuare tenuto conto delle disposizioni transitorie e finali di cui agli artt. 225 e 226 del medesimo d.lgs. 36/2023.

4. Procedure ambientali

Il quadro attuale sulle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di V.I.A. e di Verifica di Ottemperanza alle condizioni V.I.A., connesse alle procedure autorizzative in sede di Conferenze di Servizi, è visualizzato nella tabella seguente per le relative informazioni sullo stato dei procedimenti. A riguardo si specifica che, tenendo conto dei nuovi codici identificativi delle opere e della ripartizione in lotti funzionali, introdotti dal nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023, la tabella evidenzia:

- le opere per le quali sono stati esaminati gli elaborati progettuali prodotti per la sottoposizione a procedura ambientale, indicando per ciascuna di esse la tipologia e la competenza, nazionale o regionale, laddove non ricorra l'esclusione;
- le procedure completate ossia positivamente portate a conclusione nonché quelle in corso di verifica presso l'autorità competente;
- l'annotazione nella colonna "PNRR" (con il simbolo "X") delle opere rientranti nell'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 44 del D.L. 77/2021.

TABELLA PROCEDURE AMBIENTALI

N.	VENUE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	PROCEDURA AMBIENTALE	COMPETENZA	PNRR
A01.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Nuovo impianto di innevamento dello stadio del Biathlon	Comune di Anterselva			
A02.1	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori-UMAF 0 Demolizioni e viabilità	Comune di Predazzo	Non soggetta a procedura		
A02.2	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori-UMAF 1 Opere sportive principali	Comune di Predazzo			
A02.3	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori-UMAF 2 Innevamento e ascensore inclinato	Comune di Predazzo			

		Comune di Predazzo				
A03.1	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 1 – Realizzazione nuovo edificio sviluppato su quattro piani fuori terra	Provincia Autonoma di Trento	Verifica di assoggettabilità a VIA	Provincia Autonoma di Trento	
A03.2	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 2 Padiglione Latemar: demolizione e ricostruzione di un edificio di tre piani	Provincia Autonoma di Trento			
A.03.3	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 3- Padiglione Macchi: Riorganizzazione spazi 1°, 2° e 3° piano e riqualificazione sismica del piano rialzato	Provincia Autonoma di Trento			
A.03.4	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 4 – Padiglione Nicolaucich: organizzazione degli spazi sottotetto	Provincia Autonoma di Trento			
A04.0	Villaggio olimpico	Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	In fase di definizione con l'Ente (VAS e VIA)		X
A06.0	Stelvio Alpine Centre	Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A14.0	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 3: Impianto di risalita a servizio delle aree di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	

A15.0	Livigno Snow Park	Lavori permanenti per sistemazione "Skiweg" piste di accesso e rientro	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	
A16.0	Livigno Snow Park/ Livigno Aerials Moguls	Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A18.1	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 1.1: Realizzazione piste Half Pipe, Slopesyle e Parallel Giant Slalom	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	
A18.2	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 1.2: Realizzazione pista Snowboard Cross 3	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A.18.3	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 2.1: Impianti di innevamento tracciati di gara A	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A.18.4	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 2.2 Impianto di innevamento tracciati di gara B	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			

A.20.0	Valdidentro-Azzurri d'Italia	Adeguamenti venue Biathlon	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A21.0	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – Lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A22.0	Livigno Snow Park	Proposta di partenariato pubblico privato per il nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Verifica di Assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Regionale	X
A23.0	Livigno Snow Park	Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	PREPAUR Procedura di VIA IN CORSO	Regionale	X
A24.0	Stelvio Alpine Centre	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio delle aree di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA	Regionale	X
A28.0	Livigno Aerials Moguls	Venue di gara "Livigno Aerials Moguls" a Livigno (SO): Lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazioni delle skiweg, e dell'impianto di risalita a servizio delle aree di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - ESPLETATA	Regionale	
A.29.0	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			X
A.30.0	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – Lotto 2: realizzazione dell'impianto di	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - ESPLETATA	Regionale	

		innevamento e opere annesse, cablaggio in fibra e impianto di cronometraggio				
B01.1	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 1- Riqualificazione del palazzetto indoor esistente	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B01.2	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 2- Riqualificazione dell'anello outdoor esistente	Commissario Straordinario			
B01.3	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 3- Realizzazione del nuovo spazio polivalente indoor e interventi di completamento del compendio sportivo	Commissario Straordinario			
B02.1	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 1A- Nuovo volume interrato: per gli spogliatoi atleti e locali tecnici	Provincia Autonoma di Trento	Non soggetta a procedura		
B02.2	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 1B- Demolizione e ricostruzione edificio ex tribuna – realizzazione del nuovo centro federale	Provincia Autonoma di Trento			
B02.3	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 2 – Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo	Provincia Autonoma di Trento			
B02.4	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 3 – Adeguamento piste da sci, impianto di innevamento e illuminazione, approvvigionamento idrico	Provincia Autonoma di Trento			
B02.5	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 4 –	Provincia Autonoma di Trento			

		realizzazione della pista da Skiroll				
B03.0	Madal Plaza Cortina	Ristrutturazione trampolino 1956 e braciare Interventi infrastrutturali di collegamento e sottoservizi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B04.0	Cortina Olympic Stadium	Venue di gara "Cortina Olympic Stadium" a Cortina d'Ampezzo (BL), con ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per gli atleti paralimpici, miglioramento dell'accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B05.1	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 1 Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti", con rimozione delle opere interferenti della pista in disuso	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		X
B05.2	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 2 Riqualificazione della pista "Eugenio Monti" con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		X
B05.3	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 3 Realizzazione del "Memoriale Eugenio Monti", con recupero degli edifici e dei manufatti della storica pista olimpica e allestimento degli spazi museali	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		X

B06.0	Pista Olimpica della Tofana	Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B07.1	Arena Verona	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona – Completamento della riqualificazione dei servizi igienici dell'anfiteatro	Comune di Verona	Non soggetta a procedura		
B07.2	Arena Verona	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona – Riqualificazione degli accessi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B08.0	Milano	Proposta di partenariato pubblico privato per la riqualificazione totale dell'impianto ex Palasharp, sito in Milano via sant'Elia 33, quale struttura polifunzionale (palazzetto) con capienza di circa 8.200 posti per le manifestazioni sportive e di circa 9.700 per gli eventi di pubblico spettacolo, per ospitare la pratica delle seguenti discipline sportive: basket, tennis, volley, ciclismo indoor, scherma, danza sportiva, equitazione, sport invernali su ghiaccio.	Comune di Milano			
B09.0	Tofane	Proposta di Partenariato Pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
B10.1	Cortina	Riqualificazione di immobili residenziali pubblici nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		

B10.2	Cortina	Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B10.3	Cortina	Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.0	Generale	Riqualificazione di immobili pubblici nei Comuni che ospitano le Venues Olimpiche, da destinare a funzione direzionale, servizi logistici e ospitalità, di supporto alla realizzazione dell'evento in chiave di legacy per il territorio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.1	Generale	Riqualificazione di immobili pubblici nel Comune di Bormio (SO).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.2	Generale	Interventi per immobili pubblici nel Comune di Livigno (SO).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.3	Generale	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Trento.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.4	Generale	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Bolzano.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B12.0	Livigno	Realizzazione Parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B13.0	Livigno	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Regionale	X
B14.0	Livigno	Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di VIA	Regionale	X
B15.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Costruzione di un bacino artificiali per l'innevamento	Comune di Anterselva			
B16.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Infrastrutture – Approvvigionamento elettrico	Comune di Anterselva			

B17.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Infrastrutture – Illuminazione, controllo accessi, digitalizzazione	Comune di Anterselva			
B18.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Adeguamento dello stadio del biathlon	Comune di Anterselva			X
C01.0	SP44	Demolizione e ricostruzione ponte 44/14 al km 11+655	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
C02.0	SS49-SP44	Incrocio ed accesso ad Anterselva	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA		
C03.0	SS49-SP44	Tratti di ampliamento con terza corsia alternata	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C04.0	SS49	Circonvallazione di Dobbiaco	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	X
C05.0	SS12	Circonvallazione di Perca	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA ESPLETATA		X
C06.0	Incrocio SS59-SS52 -	Eliminazione passaggio a livello con sottopasso ferroviario- San Candido	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
C07.0	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) II lotto	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura ESPLETATA		
C08.0	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) I lotto	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.1	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 1 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF0	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.2	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 2 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF1	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.3	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 3 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF2	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			

C09.4	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 4 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF3	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.5	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 5 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF4	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.6	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 6 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF5	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C10.1	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 1: Cavalese	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
C10.2	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 2: San Jean di Fassa	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C10.3	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 3: Penia (Canazei)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C11.1	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale - Materiale rotabile autoservizio e infrastruttura di ricarica per il sistema BRT delle Valli di Fiemme e Fassa	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Verifica di assoggettabilità a VIA	Provincia Autonoma di Trento	
C11.2	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale - Bus urbani elettrici e Bus extraurbani	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C11.3	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale: S -993	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			X
C12.0	Trento	Linea ferroviaria Trento Bassano o linea ferroviaria del Brennero	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		X
C13.0	Trento	Stazione ferroviaria di Trento – Adeguamento infrastrutturale *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		X

C14.0	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo -	Stazione di Longarone-Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C15.0	SS51	Variante di Longarone	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA conclusa con Decreto MASE VA 43 del 31 gennaio 2024	Nazionale	X
C16.0	SS51	Variante di Cortina - Lotto 0 Sistemazione Lungo Boite: - Sistemazione del Corpo Stradale - Raddoppio del Ponte Corona - Riqualficazione Via Cesare Battisti	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		X
C16.1	SS51	Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA ESPLETATA Procedura di Verifica di Ottemperanza alle condizioni poste dal Decreto di VIA IN CORSO	Nazionale	X
C16.2	SS51	Variante di Cortina - Lotto 2 Canne stradali gallerie e opera di difesa della SS51 a nord di Cortina	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura di VIA	Nazionale	X
C17.0	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo	PRG di Ponte delle Alpi *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C18.1	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 - Stazione Belluno *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C18.2	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 - Stazione Feltre *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C19.0	SS36	Completamento percorso ciclabile" Abbadia Lariana"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		X

C20.0	SS336	Riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA IN CORSO	Nazionale	X
C21.0	SS38	Nodo di Castione Andevenno noto come "svincolo di Sassella"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA IN CORSO	Nazionale	X
C22.0	SS36	Potenziamento svincolo località Dervio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA ESPLETATA	Regionale	X
C23.0	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate *Retrocessa ad ANAS ai sensi dell'articolo 3, co. 1, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA Conclusa con DM MASE n124 del 19 aprile 2024	Nazionale	X
C24.0	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco *Retrocessa ad ANAS ai sensi dell'articolo 1, co. 1, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Nazionale	X
C25.0	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		X
C26.1	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS39 Lotto funzionale FORCOLA *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C26.2	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS40 Lotto funzionale COLORINA *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C26.3	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS41 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C26.4	Linea Ferroviaria	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS42	Infrastrutture Milano Cortina	Non soggetta a procedura		

	Milano Tirano	Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	2026 S.p.A - ANAS			
C26.5	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Non soggetta a procedura		
C26.6	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone *Retrocessa a RFI ai sensi dell'articolo 1, co. 1-bis, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Non soggetta a procedura		
C27.0	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo" *Retrocessa ad ANAS ai sensi dell'articolo 1, co. 1, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Non soggetta a procedura		X
C28.0	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300 *Retrocessa ad ANAS ai sensi dell'articolo 1, co. 1, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA conclusa con Decreto MASE VA DEC 21 del 19 gennaio 2024	Nazionale	X
C29.0	SS36	Potenziamento svincolo località Piona *Retrocessa ad ANAS ai sensi dell'articolo 1, co. 1, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Nazionale	X
C30.1	SS42	Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
C30.2	SS42	Realizzazione di una galleria artificiale Lotto 2 Cida di Ponte di Legno	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS			X
C31.0	SS38	Tangenziale sud di Sondrio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA ESPLETATA Decreto MASE del 6 giugno 2024	Nazionale	X
C32.0	SEDE T2 MXP	Collegamento alla rete ferroviaria nazionale *Retrocessa a Ferrovienord ai sensi dell'articolo 1, co. 1-ter, DL 10/2024.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	X

C33.1	SS42	Variante Trescore Entratico Lotto 1 Comune di Trescore Balneario	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA	Nazionale	X
C33.2	SS42	Variante Trescore Entratico Lotto 2 Comune di Entratico	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA	Nazionale	X
C34.2	SP639-SS639	Variante di Vercurago - Lotto "SAN GEROLAMO"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA	Nazionale	X

Dalla tabella sopra riportata è deducibile l'impegno finalizzato all'inquadramento procedurale e all'individuazione dell'autorità competente, a livello nazionale o regionale, nonché all'attivazione diversificata del procedimento inquadrato, ciò in quanto la norma primaria per la presentazione delle istanze a seconda delle fattispecie concrete e per la produzione degli elaborati a corredo è costituita dal decreto legislativo n. 152/2006 cui si intersecano e/o discendono le normative regionali della Regione del Veneto e della Lombardia (leggi regionali, delibere e circolari), con regimi attuativi specifici per il territorio di competenza.

A riguardo, si conferma che le criticità incontrate nelle attività svolte sono connesse alla diversità dei sistemi e moduli procedurali in uso presso le diverse autorità competenti al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale, che presuppongono la preparazione e la presentazione dei vari elaborati progettuali con modalità e formati non uniformi, come già rappresentato più dettagliatamente nelle precedenti relazioni e, in particolare, nella Relazione n.2.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

1. Progettazione

In riscontro a quanto richiesto nell'ambito del **Verbale n. 4 del Comitato di controllo analogo**, si riporta di seguito una tabella riepilogativa nella quale sono indicati, per ogni intervento:

- l'espletamento delle attività di verifica ex art. 42 D.Lgs.36/2023 e validazione del progetto (come noto, sempre in capo al responsabile unico di progetto interno alla stazione appaltante) (**punto 2**);
- il progettista capofila del progetto posto a base di gara dell'appalto (**punto 2**);
- l'indicazione se la progettazione posta a base di gara dell'appalto è interna alla società o è affidata esternamente (**punto 3**);
- la tipologia di appalto previsto, ossia appalto lavori, appalto servizi, appalto integrato o partenariato pubblico privato (**punto 4**), rimandando inoltre a quanto previsto nella sintesi delle schede informative di dettaglio con i relativi cronoprocedurali.

Per quanto concerne le gare di servizi di ingegneria e architettura, si rappresenta che le medesime sono pubblicate sul sito della società che riconduce al portale appalti del Ministero infrastrutture e trasporti, tramite il quale è possibile ricondurre le singole gare ai CIG ivi indicati (**punto 2**)

COD.	VENUE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	VALIDAZIONE E VERIFICA	PROGETTISTA /RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	TIPO APPALTO LAVORI/ SERVIZI/ INTEGRATO/PP
A04.0	Villaggio olimpico	Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Servizi
A06.0	Stelvio Alpine Centre	Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori

		di gara “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO)				
A16.0	Livigno Snow Park/ Livigno Aerials Moguls	Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
A21.0	Livigno Snow Park	Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – Lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
A22.0	Livigno Snow Park	Proposta di partenariato pubblico privato per il nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	Giuppani Ingegneria s.r.l. (progettista individuato dal proponente)	Partenariato Pubblico Privato
A24.0	Stelvio Alpine Centre	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio delle aree di gara “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO)	Commissario Straordinario		SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato
A28.0	Livigno Aerials Moguls	Venue di gara “Livigno Aerials Moguls” a Livigno (SO): Lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazioni delle skiweg, e dell'impianto di risalita a servizio delle aree di gara	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato
A29.0	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO) – Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato
A30.0	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO) – Lotto 2: realizzazione	Commissario Straordinario		SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato

		dell'impianto di innevamento e opere annesse, cablaggio in fibra e impianto di cronometraggio				
A31.0	Livigno Snow Park	Realizzazione Piste, sistemazione "Skiweg", impianto di risalita a servizio delle aree di gara	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
A32.0	Livigno Snow Park	Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento per tracciati di gara A e B	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B01.1	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 1- Riqualificazione del palazzetto indoor esistente	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori (stralcio 1) e Appalto Integrato (stralcio 2)
B01.2	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 2- Riqualificazione dell'anello outdoor esistente	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato
B01.3	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 3- Realizzazione del nuovo spazio polivalente indoor e interventi di completamento del compendio sportivo	Commissario Straordinario		SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato
B03.0	Medal Plaza Cortina	Ristrutturazione trampolino 1956 e braciare Interventi infrastrutturali di collegamento e sottoservizi	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B04.0	Cortina Olympic Stadium	Venue di gara "Cortina Olympic Stadium" a Cortina d'Ampezzo (BL), con ampliamento e adeguamento degli	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato

		spogliatoi per gli atleti paralimpici, miglioramento dell'accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura				
B05.1	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 1 Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti", con rimozione delle opere interferenti della pista in disuso	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B05.2	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 2 Riqualificazione della pista "Eugenio Monti" con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B05.3	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 3 Realizzazione del "Memoriale Eugenio Monti", con recupero degli edifici e dei manufatti della storica pista olimpica e allestimento degli spazi museali	Commissario Straordinario		SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B06.0	Pista Olimpica della Tofana	Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori

		competizioni paralimpiche				
B07.2	Arena Verona	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona – Riqualificazione degli accessi	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B09.0	Tofane	Proposta di Partenariato Pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo	SIMICO S.p.A.		Pool Engineering s.r.l. (progettista individuato dal proponente)	Partenariato Pubblico Privato
B10.1	Cortina	Riqualificazione di immobili residenziali pubblici nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B10.2	Cortina	Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B10.3	Cortina	Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B11.1	Generale	Riqualificazione di immobili pubblici nel Comune di Bormio (SO).	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B11.2	Generale	Interventi per immobili pubblici nel Comune di Livigno (SO).	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Lavori
B12.0	Livigno	Realizzazione Parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato
B13.0	Livigno	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	F&M Ingegneria S.p.A. (affidamento esterno)	Appalto Lavori

B14.0	Livigno	Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest	SIMICO S.p.A.		SIMICO S.p.A.	Appalto Integrato
C16.0	SS51	Variante di Cortina - Lotto 0 Sistemazione Lungo Boite: - Sistemazione del Corpo Stradale - Raddoppio del Ponte Corona - Riqualficazione Via Cesare Battisti	SIMICO S.p.A.	Validazione espletata	Studio Martini Ingegneria s.r.l. (affidamento esterno)	Appalto Lavori

Per quanto concerne gli interventi nei quali la Società è indicata come “Progettista/Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche”, tale attività è espletata in relazione a quanto previsto dal proprio scopo statutario, sulla base del quale SIMICO cura la progettazione delle infrastrutture sportive olimpiche inserite nel Piano degli interventi, quale soggetto attuatore (anche per il tramite delle funzioni commissariali attribuite all’Amministratore Delegato).

Tali attività sono svolte attraverso il personale della Direzione Tecnica della SIMICO, che assume pertanto le funzioni di Società di Ingegneria (così come definite all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n.263) attribuite dalla norma alla stessa Società nello sviluppo dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi sia alla fase progettuale che realizzativa degli interventi.

A seguito dell’individuazione del quadro esigenziale relativo ad ogni intervento definito e condiviso con i principali stakeholders (Fondazione Milano Cortina 2026, Federazioni Internazionali, Amministrazioni territoriali), le attività sono state focalizzate sullo sviluppo dei seguenti interventi inseriti all’interno del piano delle opere olimpiche:

Cortina Sliding Centre a Cortina d’Ampezzo, per la riqualficazione della storica Pista “Eugenio Monti” per lo svolgimento delle gare olimpiche per le discipline del Bob, Skeleton, Slittino e Parabob; i lavori, iniziati il 19.02.2024, procedono secondo quanto riportato all’interno del cronoprogramma rilasciato dall’impresa Pizzarotti. È confermata la data della pre-omologazione dal 24 marzo al 30 marzo 2025. È stata inoltre avviata la progettazione del terzo lotto di intervento, relativo alla Realizzazione del "Memoriale Eugenio Monti", con recupero degli edifici e dei manufatti della storica pista olimpica e allestimento degli spazi museali. È in corso un’analisi tesa a verificare la possibilità di realizzare l’intervento di recupero sulla cabina S al fine di renderla disponibile già a partire dall’evento olimpico.

- **Olympic & Paralympic Village** ospiterà gli atleti e i relativi staff delle squadre olimpiche in concomitanza con lo svolgimento della competizione; a seguito dell'individuazione dell'area dell'ex aeroporto di Fiemme per la realizzazione dell'insediamento temporaneo, è stato sviluppato e validato il progetto dell'insediamento temporaneo posto a base di gara di appalto, con termine della procedura previsto per settembre, per i servizi di allestimento e disallestimento con successivo ripristino delle aree; contestualmente è stata indetta e chiusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi decisoria;
- **Cortina Olympic Stadium**, per l'adeguamento strutturale e tecnologico funzionale ad ospitare, in occasione dell'evento olimpico, le competizioni sportive relative alle discipline del Curling e wheelchair Curling, oltre ad assicurare la continuità della pratica dell'Hockey; concluse le fasi progettuali, è stata bandita la gara e assegnati i lavori, in corso di esecuzione e in anticipo rispetto alle milestone di contratto;
- **Cortina Medal Plaza**, per la ristrutturazione dello storico "Trampolino Italia" realizzato per i Giochi Olimpici invernali di Cortina '56; concluse le attività di rilievo e restituzione del modello BIM del manufatto esistente e delle aree contermini, con analisi dello stato di degrado funzionali all'individuazione degli interventi di restauro; parallelamente è stato sviluppato il concept preliminare relativo alla sistemazione delle aree esterne e sono in corso le attività di progettazione propedeutiche all'indizione della Conferenza dei Servizi e la validazione del progetto per le successive fasi;
- **Livigno Snow Park**, per la realizzazione delle piste di Cross, Halfpipe, PGS, Slope Style e Big Air funzionali ad ospitare le competizioni delle discipline di Snowboard e di sistemazione dell'area antistante la venue con le opere funzionali alla copertura temporanea del fiume Spoel, del nuovo parcheggio interrato previsto sotto l'impronta delle suddette piste, del nuovo bacino alpino e impianto di innevamento; per quanto riguarda il lotto funzionale del parcheggio interrato, i lavori sono in fase di esecuzione; per quanto riguarda la realizzazione delle piste, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi Decisoria, una volta completato il Progetto Definitivo, conclusasi la verifica tecnica ex art.42 D.Lgs 36/2023 dell'organismo di terza parte incaricato, è stato sviluppato e approvato il PE ed è quindi stata avviata e conclusa la procedura di gara per appalto integrato; sono in corso i lavori di realizzazione dell'opera;
- **Livigno Aerials & Moguls Park**, per la realizzazione delle piste funzionali ad ospitare le competizioni delle discipline di Freestyle; a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi Decisoria, è stato possibile completare il Progetto Definitivo, e, a seguito degli esiti positivi della verifica tecnica ex art.42 D.Lgs

36/2023 dell'organismo di terza parte incaricato, è stata avviata e conclusa la procedura di gara; attualmente sono in corso i lavori di realizzazione;

- **Stelvio Alpine Center**, per implementare funzionalmente e tecnologicamente l'infrastruttura esistente adeguandola ai più recenti requisiti e standard qualitativi; è stato completato il progetto definitivo del primo lotto relativo agli interventi da realizzarsi lungo la pista (miglioramento delle zone di partenza, impianto di innevamento artificiale e cablaggi), successivamente aggiudicato tramite procedura di gara e per il quale sono in avvio i lavori di realizzazione per garantire il test event di dicembre 2025; a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria, è stato completato il progetto definitivo del secondo lotto relativo agli interventi di adeguamento tecnologico della pista Stelvio (nuovo impianto di innevamento, cablaggio, fibra, impianto di cronometraggio) funzionale all'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria; attualmente la Conferenza dei Servizi decisoria risulta non chiusa poiché si è in attesa della stipula dell'accordo tra SIB e i comuni di Valdisotto e Bormio; parallelamente è stato quindi condotto uno studio progettuale, teso a verificare la fattibilità di un "nuovo" progetto indipendente dall'esistente al fine di garantire – qualora non si raggiungesse l'accordo con il privato – l'impianto completo e concluso per novembre 2025; sono inoltre in corso di finalizzazione le attività relative allo Progetto di Fattibilità Tecnica Economica del nuovo impianto di risalita per l'arroccamento a servizio delle aree di gara;
- **Baselga Speed Skating Stadium**, per la riqualificazione dell'impianto olimpico "Ice Rink" per il pattinaggio di velocità di Baselga di Pine'; è stato completato il progetto dei primi due lotti di intervento relativo alla riqualificazione del Palazzetto esistente e della pista indoor, entrambi sottoposti positivamente a verifica tecnica ex art.42 D.Lgs. 36/2023 dell'organismo di terza parte incaricato e sono state bandite le gare per la realizzazione dei lavori relativamente ai primi due lotti; è in ultimazione il progetto di fattibilità tecnica economica del terzo lotto, relativo alla realizzazione del nuovo spazio polivalente indoor e il completamento del compendio sportivo, funzionale all'indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria;
- **Riqualificazione della Piazza Ex Mercato a Cortina e dell'adiacente edificio Ex Panificio**, per la realizzazione di parcheggio interrato, spazi funzionali ad accogliere la sede dell'Hospitality House dei giochi olimpici Milano Cortina 2026 e delle adiacenti foresterie e spazi di servizio; è stata svolta e positivamente chiusa la Conferenza dei Servizi Decisoria su progetto di fattibilità tecnico economica. Il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'edificio Ex Panificio, per il quale è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria, è stato sottoposto positivamente a verifica tecnica ex art.42 D.Lgs

36/2023 dell'organismo di terza parte incaricato. Sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione dell'opera, in avvio entro la fine di settembre 2024;

- **Realizzazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione delle zone di accesso degli spettatori alla venue della Stelvio Alpine Centre**, con la razionalizzazione della connessione tra la S.S. 38 del Passo dello Stelvio e la S.S. 300 del Passo Gavia a Bormio; è prossima la chiusura, prevista per inizio luglio, della Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto di fattibilità tecnico economica;
- **Proposta di Partenariato Pubblico Privato per il nuovo sistema integrato di mobilità nel Comune di Cortina d'Ampezzo**, comprendente Impianto di risalita a fune Apollonio – Socrepes, parcheggio pubblico per autovetture, piazzale dedicato ai trasporti pubblici, edificio adibito a servizi e spazi commerciali ed un collegamento pedonale veloce, Moving Walkway, con l'impianto funiviario esistente Cortina/Faloria; le attività sviluppate hanno consentito di coordinare il recepimento delle indicazioni degli enti raccolte in occasione della Conferenza dei Servizi Preliminare, al fine di far predisporre al soggetto proponente il Progetto Definitivo per l'indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, programmata entro il mese di novembre 2024; è in corso la Verifica di Impatto Ambientale regionale e il Proponente risponderà alle eventuali osservazioni che perverranno trasmettendo il progetto aggiornato presumibilmente entro la fine di settembre 2024;
- **Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di un nuovo impianto a fune** con realizzazione di stazione intermedia a Livigno a servizio dei tracciati di snowboard cross, slopestyle e pgs del Livigno Snow Park; è stata svolta e conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi Decisoria sul progetto di fattibilità tecnico economica, sviluppato sulla base delle indicazioni recepite in sede di conferenza di servizi preliminare, il 3 gennaio 2024. Il progetto è stato verificato nel febbraio 2024 a seguire è stata svolta la procedura di affidamento per la progettazione ed esecuzione lavori;
- **Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona, con riqualificazione degli accessi**, finalizzati allo svolgimento delle cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici e di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 e al miglioramento della fruibilità del bene, rispettando l'equilibrio tra conservazione, valorizzazione e inclusività, garantendo il superamento delle barriere architettoniche e consentendo la visitabilità del bene a tutte le tipologie di utenza in tutti gli scenari offerti dall'Arena. A seguito della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare indetta a maggio 2024;



- **Collegamento interservante a Livigno e parcheggio interrato di via Freita**, finalizzati alla realizzazione del collegamento dei comprensori sciistici situati sui due versanti della vallata di Livigno e alla realizzazione di un parcheggio multipiano ubicato in corrispondenza della prevista stazione intermedia di via Freita, per migliorare la fruizione dei domini sciabili della località livignasca; è in corso di ultimazione il progetto di fattibilità tecnico economica atta all'indizione della Conferenza dei Servizi, prevista per dicembre 2024, ed all'ottenimento autorizzativo ambientale e paesaggistico;
- **Pista Olimpia della Tofana**, upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche; è in corso di svolgimento la conferenza di servizi decisoria relativa al progetto di fattibilità tecnico economica.

2. Realizzazione

Nel corso del I semestre 2024 si è realizzato quanto segue:

- **Cortina Sliding Centre a Cortina d'Ampezzo**, per la riqualificazione della storica Pista "Eugenio Monti" per lo svolgimento delle gare olimpiche per le discipline del Bob, Skeleton, Slittino e Parabob; sono stati completati i lavori di ripristino delle aree interessate dal primo lotto di intervento, relativo allo "strip-out" della pista esistente in disuso (interventi preparatori per la riqualificazione dell'infrastruttura sportiva e rimozione delle opere interferenti), conclusi positivamente i vari test sulle miscele ed il mock up della sezione di pista, condiviso con le federazioni ed il CIO, sono in corso i lavori di realizzazione del corpo pista; i lavori, iniziati il 19.02.2024, procedono secondo quanto riportato all'interno del cronoprogramma rilasciato dall'impresa Pizzarotti. È confermata la data della pre-omologazione dal 24 marzo al 30 marzo 2025;
- **Livigno Snow Park**, per la realizzazione delle piste di Cross, Halfpipe, PGS, Slope Style e Big Air funzionali ad ospitare le competizioni delle discipline di Snowboard e di sistemazione dell'area antistante la venue con le opere funzionali alla copertura temporanea del fiume Spoel, del nuovo parcheggio interrato previsto sotto l'impronta delle suddette piste, del nuovo bacino alpino e impianto di innevamento; è in corso la realizzazione del parcheggio interrato, per il quale sono quasi ultimati gli scavi e la berlinese prevista a seguito di perizia di variante, sono in corso le ultime lavorazioni per la copertura dello Spoel; per le piste sono stati aggiudicati e sono in avvio i lavori di movimentazione terra, garantendo il completamento in tempo per realizzare il test event di marzo 2025 sulla pista di

Cross, le altre piste verranno realizzate nella primavera 2025, sono in corso di realizzazione anche le opere civili previste per il bacino monte Sponda, che verranno ultimate prima della pausa dei lavori prevista per le condizioni meteo avverse durante la stagione invernale;

- **Livigno Aerials & Moguls Park**, per la realizzazione delle piste funzionali ad ospitare le competizioni delle discipline di Freestyle; attualmente sono in corso i lavori di realizzazione delle piste tramite movimenti terra e terre armate, è garantito il test event per marzo 2025, è in corso di condivisione e approvazione il progetto relativo al magic carpet che, da programma lavori, potrà essere installato in tempo per il test event;
- **Stelvio Alpine Center**, per implementare funzionalmente e tecnologicamente l'infrastruttura esistente ai più recenti requisiti e standard qualitativi; sono in avvio i lavori relativi al primo lotto, ovvero gli interventi da realizzarsi lungo la pista (miglioramento delle zone di partenza, impianto di innevamento artificiale e cablaggi), al momento il programma lavori garantisce il rispetto dell'ultimazione dei lavori per consentire il test event di fine dicembre 2025, in occasione delle gare di coppa del mondo;
- **Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di un nuovo impianto a fune** con realizzazione di stazione intermedia a Livigno a servizio dei tracciati di snowboard cross, slopestyle e pgs del Livigno Snow Park; sono stati avviati i lavori a maggio, e nei mesi estivi è prevista la realizzazione delle opere civili relative alle stazioni di monte e di valle, nonché dei tralicci dell'impianto, successivamente saranno forniti e installati gli impianti, è prevista l'ultimazione dei lavori a novembre 2024, con conseguente utilizzo dell'impianto già durante la stagione invernale;
- **Cortina Olympic Stadium**, per l'adeguamento strutturale e tecnologico funzionali ad ospitare in occasione dell'evento olimpico le competizioni sportive relative alle discipline del Curling e wheelchair Curling, oltre ad assicurare la continuità della pratica dell'Hockey; avviati i lavori a maggio, il cronoprogramma dei lavori è rispettato, è garantito il test event ed è già avvenuta con successo la prima consegna parziale dell'opera a conclusione dei lavori interessati; l'ultimazione dei lavori è prevista per luglio 2025;
- **Riqualificazione della Piazza Ex Mercato a Cortina e dell'adiacente edificio Ex Panificio**, per la realizzazione di parcheggio interrato, spazi funzionali ad accogliere la sede dell'Hospitality House dei giochi olimpici Milano Cortina 2026 e delle adiacenti foresterie e spazi di servizio; sono in fase di avvio i lavori relativi alla riqualificazione dell'immobile Ex Panificio, mentre i lavori relativi alla Piazza Ex Mercato verranno realizzati a conclusione dell'evento olimpico a paralimpico.

3. Opere olimpiche stradali e ferroviarie

Richiamando quanto rappresentato nella precedente Relazione n.3 sulle funzioni ed attività svolte e, pertanto, assicurate in funzione del raggiungimento degli obiettivi olimpici per ciò che concerne la realizzazione delle opere infrastrutturali, si rimarca a riguardo che trattasi di interventi stradali e ferroviari già previsti, per finalità di accessibilità e sicurezza della viabilità nei collegamenti con le zone olimpiche, dal decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Alcune di queste opere sono state commissariate con il d.P.C.M. 23 febbraio 2022.

Si precisa che tutte le opere già previste dalle suddette norme sono state confermate, con i dovuti aggiornamenti e suddivisioni in lotti funzionali laddove occorrenti alla realizzazione di talune per stralci esecutivi, negli Allegati 1 e 2 del nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023 sulla base del quale sono state elaborate le seguenti schede riepilogative dello stato di attuazione nonché delle ulteriori attività previste secondo i rispettivi cronoprogrammi predefiniti.

In particolare, l'aggiornamento è fornito in tempo reale tramite dashboard (in dettaglio nel successivo paragrafo dedicato al monitoraggio) distribuite nella intranet aziendale e con report pubblicati con frequenza mensile, di cui si allega quello aggiornato al 31 dicembre 2023 nel quale le opere olimpiche stradali e ferroviarie sono individuate dal codice "C".

4. Monitoraggio

Nel periodo di riferimento, come descritto in premessa alla presente relazione, è stata modificata la governance della Società, con la ricomposizione dell'organo di amministrazione unitamente ad un riassetto dell'organizzazione interna che ha portato ad una nuova struttura dell'organigramma societario; tale riorganizzazione ha avuto un impatto anche sull'area che coordina e gestisce le attività di monitoraggio che la Società svolge rispetto agli interventi del Piano delle opere olimpiche. Si è infatti proceduto a inserire l'area di monitoraggio e controllo all'interno della Direzione Tecnica, al fine di rendere più fattiva la collaborazione tra la produzione e il monitoraggio nonché controllo dell'avanzamento degli interventi. Tale modifica all'organizzazione societaria permette di poter intervenire con maggiore tempestività ai discostamenti pianificando le azioni correttive necessarie. L'area di monitoraggio e controllo ha inoltre provveduto alla strutturazione di nuovi flussi di raccolta e gestione dei principali dati monitorati, attraverso lo studio e l'emissione di una procedura aziendale - *Procedura Gestionale del Monitoraggio degli Interventi n. PO.05_ed1-rev0* – approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 maggio 2024. Tale procedura prevede che, a seconda

delle funzioni che la Società svolge rispetto alle opere (Soggetto attuatore e Stazione Appaltante, Soggetto attuatore, Monitore) vengano identificati i soggetti coinvolti, interni o esterni alla Società, oltre alle modalità e alle tempistiche di acquisizione dei principali dati di interesse (*Cronoprogrammi, Quadri economici, Dati di produzione, Documentazione di pre-esecuzione ed esecuzione interventi*) da elaborare nei sistemi informativi aziendali; attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di tali dati viene effettuata l'attività di controllo sull'avanzamento esecutivo degli interventi, individuando tempestivamente possibili criticità che possano condizionare il rispetto delle tempistiche e dei budget preventivati per portare a compimento le opere. L'avvio ufficiale delle attività relative alla procedura è previsto dal primo luglio 2024, tuttavia dal momento in cui tale procedura è stata approvata in CdA si è proceduto ad una prima fase di testing operativo del flusso di raccolta ed elaborazione dei dati, anche attraverso l'implementazione di nuovi sistemi di gestione di cronoprogrammi, quadri economici, dati di produzione e ambienti di raccolta di documenti nonché atti relativi alla fase di esecuzione dei lavori; tale prima fase di testing ha consentito di articolare la base dati a supporto della redazione ed emissione della *Relazione semestrale del monitoraggio – Aggiornamento n. 2 al 31 marzo 2024*, di cui all'art. 1 comma 7 del d.P.C.M. 8 settembre 2023, trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/06/2024 con prot. n. 3160, in un format aggiornato rispetto alla prima emissione di settembre 2023. Il nuovo format prevede, oltre ad una introduzione sui principali dati generali del Piano delle opere olimpiche, una struttura suddivisa in tre sezioni:

- **SEZIONE 1 – INDICATORI GRAFICI:** individuazione dei principali indicatori che riepilogano sinteticamente lo stato di avanzamento della realizzazione degli interventi;
- **SEZIONE 2 – RIEPILOGO RIASSUNTIVO AVAMZAMENTO INTERVENTI:** riporta un riepilogo riassuntivo di tutti gli interventi, per i quali è indicato, attraverso la rappresentazione grafica a mezzo di barre temporali, l'avanzamento delle tre macrofasi principali (Preaffidamento, Affidamento, Esecuzione) in cui vengono suddivisi i cronoprogrammi procedurali degli interventi; in relazione alla presenza o meno di possibili criticità legate al rispetto dei tempi di ultimazione previsti, viene indicato con un colore diverso la quota parte di macrofase/i ancora da ultimare;
- **SEZIONE 3 – SCHEDE INFORMATIVE DI DETTAGLIO:** Per ciascun intervento è riportata una scheda informativa in cui sono presenti le seguenti informazioni: Anagrafica intervento; Finalità intervento: specifica se gli interventi sportivi sono necessari per l'evento olimpico o se sono interventi di legacy per il territorio; Somme assentite; Principali voci di quadro economico; Principali informazioni di appalto; Breve descrizione; Immagine rappresentativa; Cronoprogramma a tre macrofasi con confronto relazione settembre



2023/relazione marzo 2024; Curva previsionale di produzione cumulata trimestrale; Tabella cronoprocedurale; Cronoprogramma grafico.

Nel mese di giugno, inoltre, a seguito delle interlocuzioni avviate con gli *stakeholder* esterni in tema di trasparenza dei dati (vd. campagna *Open Olympics 2026*), sono state avviate le attività di pianificazione rispetto alla riorganizzazione del sito istituzionale della Società e delle aree dell'intranet aziendale accessibili ai principali stakeholder esterni, dove pubblicare i principali dati di monitoraggio relativi alla realizzazione degli interventi del Piano delle opere, nell'ottica di condividere le informazioni con tutti i soggetti portatori di interesse.

3. RAPPORTI DI AVVALIMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI, MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI

1. Convenzioni e accordi.

Con riferimento a quanto già rappresentato sulla tematica dei rapporti di avvalimento nelle precedenti Relazioni n. 1, n. 2 e n. 3 e, in particolare, sulle motivazioni di introdurre delle regole condivise di collaborazione con tutte le Amministrazioni pubbliche (Province e Comuni) coinvolte nella realizzazione delle opere pubbliche olimpiche nonché con gli altri soggetti ANAS, RFI e Ferrovienord già impegnati in interventi olimpici stradali e ferroviari si riporta di seguito l'elenco delle Convenzioni e/o Accordi finora perfezionati con il dovuto aggiornamento intervenuto nel primo semestre dell'anno 2024.

Come già precisato nella precedente relazione n. 3, a partire dal mese di luglio 2023, le interlocuzioni con i suddetti soggetti sono state incentrate ad anticipare negli schemi degli atti convenzionali le novità connesse all'aggiornamento del Piano degli interventi di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022, considerato che i medesimi soggetti sono stati coinvolti, direttamente e formalmente, nell'attività di raccolta delle informazioni tecniche, finanziarie, procedurali da far confluire nel documento destinato a divenire il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche poi adottato ed approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023.

Di seguito si riporta un sintetico elenco degli accordi e convenzioni stipulate fino al 31 dicembre 2023 già trattate nelle precedenti relazioni:

Tipologia	Data perfezionamento
Accordo tra Regione del Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport e il Commissario Straordinario	6 aprile 2022

Accordo tra SIMICO e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport	22 dicembre 2022
Convenzione tra SIMICO e la Provincia Autonoma di Bolzano (<i>circonvallazione di Perca</i>)	23 marzo 2023
Convenzione tra SIMICO e ANAS S.p.A., attuativa della delibera CIPES n. 43/2022 (<i>variante di Longarone</i>)	12 aprile 2023
Accordo tra SIMICO e il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti	19 aprile 2023
Protocollo d'intesa tra SIMICO e INAIL	22 maggio 2023
Accordo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Baselga di Piné e il Commissario Straordinario	23 maggio 2023
Convenzione Quadro tra SIMICO, ANAS S.p.A e il Commissario Straordinario	1° giugno 2023
Protocollo di legalità tra SIMICO e il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione ecologica, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro	16 giugno 2023
Convenzione perfezionata in data 18 ottobre 2023 tra SIMICO e la Provincia Autonoma di Bolzano	18 ottobre 2023
Convenzione tra SIMICO e il Comune di Rasun Anterselva	16 novembre 2023
Accordo tra SIMICO e il Comune di Livigno	22 novembre 2023
Convenzione tra SIMICO e la Provincia Autonoma di Trento	28 novembre 2023
Convenzione tra SIMICO e la Provincia Autonoma di Bolzano	20 dicembre 2023

Di seguito sono elencati, e sinteticamente descritti, gli **atti convenzionali perfezionati dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024** mediante sottoscrizione delle parti:

- Convenzione perfezionata in data 5 gennaio 2024 tra SIMICO, Comune di Livigno e Mottolino S.p.A. per disciplinare l'utilizzazione condivisa, tra il Comune e l'Azienda, della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale per innevamento artificiale dal fiume Spöl in territorio del suindicato Comune, di cui l'Azienda è titolare, e l'utilizzo delle relative infrastrutture, quali l'opera di presa e la vasca dissabbiatrice, a servizio della concessione di cui sopra nonché per regolamentare l'utilizzo della

derivazione ai fini dell’approvvigionamento idrico per gli impianti di innevamento artificiale a servizio del “*Livigno Snow Park*”;

- Convenzione perfezionata in data 15 gennaio 2024 tra SIMICO e Provincia Autonoma di Trento per disciplinare il trasferimento alla Provincia di risorse statali e funzioni e confermare la Provincia quale amministrazione procedente e stazione appaltante delle opere olimpiche stradali rientranti nel territorio della medesima Provincia identificate nel Piano complessivo delle opere olimpiche con i codici da C09.1 a C13.0 nonché regolare tra le Parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni finalizzate alla realizzazione delle opere stesse;
- Convenzione sottoscritta in data 15 gennaio 2024 tra SIMICO, la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Tesero per la definizione delle modalità di espletamento delle rispettive funzioni e delle attività rivolte alla realizzazione e al monitoraggio dell’opera di “*Riqualificazione Stadio per lo Sci di Fondo*” nel suindicato Comune, confermata nel Piano Complessivo delle Opere Olimpiche con suddivisione nei seguenti lotti funzionali *B02.1 Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 1A - Nuovo volume interrato: per gli spogliatoi atleti ed i locali tecnici, B02.2 Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 1B - Demolizione e ricostruzione edificio ex tribuna - realizzazione nuovo centro federale, B02.3 Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 2 - Manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo, B02.4 Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 3 - Adeguamento piste sci, impianto d’innevamento e illuminazione, approvvigionamento idrico, B02.5 Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo - Lotto Funzionale 4 - Realizzazione pista da skiroll;*
- Convenzione sottoscritta in data 15 gennaio 2024 tra SIMICO e Ferrovienord per disciplinare il trasferimento di risorse statali e confermare Ferrovienord quale committente e, ove dovesse occorrere di stazione appaltante, e regolare tra le Parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni rivolte alla realizzazione dell’opera pubblica olimpica “*C32.0 Collegamento alla rete ferroviaria nazionale*”;
- Convenzione sottoscritta in data 2 febbraio 2024 tra SIMICO e Provincia Autonoma di Bolzano, per rendere efficace l’attuazione della Convenzione Quadro del 17 ottobre 2023 ed ai fini di formalizzare e definire le modalità di collaborazione tra le parti, di erogazione e/o trasferimento delle risorse finanziarie, le responsabilità delle parti e i rapporti con i terzi per i rispettivi adempimenti giuridici, amministrativi e contabili

relativi alla realizzazione dell'opera "C01.0 - P.44.20 - Anterselva – demolizione e ricostruzione ponte 44/14 al km 11+655”;

- Convenzione sottoscritta in data 2 febbraio 2024 tra SIMICO e Provincia Autonoma di Bolzano, per rendere efficace l'attuazione della Convenzione Quadro del 17 ottobre 2023 ed ai fini di formalizzare e definire le modalità di collaborazione tra le parti, di erogazione e/o trasferimento delle risorse finanziarie, le responsabilità delle parti e i rapporti con i terzi per i rispettivi adempimenti giuridici, amministrativi e contabili relativi alla realizzazione dell'opera "C02.0 – S.49.46 - SS49 - SP44 Incrocio ed accesso per Anterselva”;
- Convenzione sottoscritta in data 2 febbraio 2024 tra SIMICO e Provincia Autonoma di Bolzano, per rendere efficace l'attuazione della Convenzione Quadro del 17 ottobre 2023 ed ai fini di formalizzare e definire le modalità di collaborazione tra le parti, di erogazione e/o trasferimento delle risorse finanziarie, le responsabilità delle parti e i rapporti con i terzi per i rispettivi adempimenti giuridici, amministrativi e contabili relativi alla realizzazione dell'opera "C03.0 - S.49.47 - SS49 - SP44 Trattati di ampliamento con terza corsia alternata”;
- Convenzione sottoscritta in data 2 febbraio 2024 tra SIMICO e Provincia Autonoma di Bolzano, per rendere efficace l'attuazione della Convenzione Quadro del 17 ottobre 2023 ed ai fini di formalizzare e definire le modalità di collaborazione tra le parti, di erogazione e/o trasferimento delle risorse finanziarie, le responsabilità delle parti e i rapporti con i terzi per i rispettivi adempimenti giuridici, amministrativi e contabili relativi alla realizzazione dell'opera "C04.0 – S.49.48.1 - SS49 - Circonvallazione di Dobbiaco”;
- Convenzione sottoscritta in data 2 febbraio 2024 tra SIMICO e Provincia Autonoma di Bolzano, per rendere efficace l'attuazione della Convenzione Quadro del 17 ottobre 2023 ed ai fini di formalizzare e definire le modalità di collaborazione tra le parti, di erogazione e/o trasferimento delle risorse finanziarie, le responsabilità delle parti e i rapporti con i terzi per i rispettivi adempimenti giuridici, amministrativi e contabili relativi alla realizzazione dell'opera "C06.0 – S.49.43 -Incrocio SS59 SS52 - Eliminazione passaggio a livello con sottopasso ferroviario - San Candido”
- Convenzione sottoscritta in data 2 febbraio 2024 tra SIMICO e Provincia Autonoma di Bolzano, per rendere efficace l'attuazione della Convenzione Quadro del 17 ottobre 2023 ed ai fini di formalizzare e definire le modalità di collaborazione tra le parti, di erogazione e/o trasferimento delle risorse finanziarie, le responsabilità delle parti e i

rapporti con i terzi per i rispettivi adempimenti giuridici, amministrativi e contabili relativi alla realizzazione dell'opera "*C07.0 – P.37.16 -SP 37 Collegamento Val Badia – Cortina. (Tratta PA Bolzano) Il lotto*";

- Convenzione perfezionata in data 14 febbraio 2024 tra SIMICO, Provincia Autonoma Di Trento e Comune di Predazzo per la definizione delle risorse rivolte alla realizzazione dell'opera pubblica di "*Ski Jumping Stadium Predazzo*" confermata nel Piano Complessivo delle opere olimpiche con suddivisione nei lotti funzionali *A02.1 Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori – UMAF 0 Demolizioni e viabilità, A02.2 Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori – UMAF 1 Opere sportive principali, A02.3 Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori – UMAF 2 Innevamento ed Ascensore inclinato Comune di Predazzo*;
- Appendice perfezionata in data 12 aprile 2024 tra SIMICO e Provincia Autonoma di Bolzano per adeguare il quadro del finanziamento previsto nella convenzione sottoscritta in data 23 marzo 2023 per l'opera "*C05.0 - S.49.29 Circonvallazione di Perca*" agli importi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08.09.2023
- Convenzione perfezionata in data 13 maggio 2024 tra SIMICO e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per regolamentare le attività di supporto alla Simico da parte del personale del MIT nella fase esecutiva dei contratti pubblici ed, in particolare, nello svolgimento delle attività di collaudo, R.U.P., Direttore Lavori etc. delle opere olimpiche;
- Convenzione perfezionata in data 7 giugno 2024 tra SIMICO e ARPA Lombardia per lo svolgimento delle attività tecniche di ARPA Lombardia per la supervisione delle attività di Monitoraggio Ambientale nell'ambito del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche rientranti nel territorio della Regione Lombardia;
- Protocollo d'intesa perfezionato in data 17 giugno 2024 tra Guardia di Finanza, SIMICO e Commissario Straordinario per regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione fra le parti, al fine di assicurare il rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte di malversazione, truffa, frode e ogni altra attività illecita connessa all'esecuzione di lavori, servizi e forniture per la realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche
- Convenzione perfezionata in data 20 giugno 2024 fra SIMICO, Comune di Livigno e Mottolino S.p.A. relativamente all'opera "*A22.0 Nuovo impianto a fune con*

realizzazione di stazione intermedia” per disciplinare i rispettivi impegni funzionali al corretto affidamento della concessione per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori – mediante partenariato pubblico privato, finanza di progetto di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, originato dalla proposta presentata dal costituendo raggruppamento di imprese, individuato quale Promotore, di cui fa parte la Mottolino S.p.A., attuale titolare della concessione per la gestione dell’impianto esistente.

Alla data del **30 giugno 2024**, risultano **in avanzato stato di definizione**, per la sottoscrizione a breve, i seguenti atti convenzionali con:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento dello Sport per atto di modifica al fine di ridefinire gli importi delle risorse oggetto di trasferimento di cui alla Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2022;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti atto di modifica per regolare il trasferimento delle risorse di copertura finanziaria previste per la realizzazione delle opere stradali olimpiche dal “*Piano complessivo delle opere olimpiche*” con esclusione degli interventi stradali affidati ad altro soggetto attuatore (ANAS) di cui al decreto-legge n. 10/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42/2024 (di seguito anche “DL 10/24”), ivi compreso il trasferimento delle risorse per l’esecuzione dei connessi servizi di ingegneria e architettura e gli oneri di investimento;
- Provincia di Trento e Comune di Tesero atto aggiuntivo alla Convenzione del 15 gennaio 2024 per la realizzazione dell’opera olimpica “Stadio per lo sci di fondo” a Tesero tra SIMICO;
- ANAS per Convenzione attuativa intervento C19.0 Completamento percorso ciclabile “Abbadia Lariana”;
- Comune di Cortina D’Ampezzo per l’intervento B.10.2 “Riqualificazione dell’immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d’Ampezzo (BL)”;
- Comune di Cortina D’Ampezzo per l’intervento B.10.3 “Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d’Ampezzo (BL)”;
- Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Anterselva per l’intervento “B11.4 Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Bolzano”

- Comune di Livigno per gli interventi B12.0 *“Realizzazione Parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno”* e B14.0 *“Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest”*;
- Comune di Verona per l'intervento B07.1 – *“Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona – Completamento della riqualificazione dei servizi igienici dell'anfiteatro”*;
- Servizi Ampezzo Unipersonale SRL per intervento B04.0 – *“Cortina Olympic Stadium” - ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per atleti paralimpici, miglioramento dell'accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura”* ;
- Comune di Cortina, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A e Consiglio di Bacino Bellunesi *“Dolomiti al fine di garantire il fabbisogno idrico necessario per l'intervento”* *“Cortina Sliding Centre”*;

In relazione alla summenzionata Convenzione perfezionata in data 15 gennaio 2024 relativamente all'intervento *“Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale”*, nonché in merito alle bozze di convenzione in avanzato stato di definizione richiamate nelle precedente relazione n. 3, inerenti gli interventi C27.0 *Consolidamento galleria “Monte Piazze”* e C24.0 *adeguamento a tre corsie del “Ponte Manzoni”* – Lecco nonché le Soppressioni passaggi a livello insistenti su SS38 e le opere di riqualificazione di alcune stazioni ferroviarie, si richiama quanto esposto nel paragrafo “QUADRO NORMATIVO novità intervenute”.

Inoltre, è in corso di approfondimento la percorribilità di stilare atti convenzionali *ad hoc* anche con alcuni enti pubblici e/o a finalità pubblica in relazione a specifiche tematiche ambientali e/o tecniche riguardanti determinate opere olimpiche specifiche.

2. Affidamenti e procedure di gara

La Società, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020, procede all'affidamento di lavori, forniture e servizi indispensabili per lo svolgimento delle attività di realizzazione delle opere connesse all'evento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.

A riguardo, si segnala di seguito, anche in riscontro a quanto indicato al punto 8 del Verbale n. 4 del Comitato di controllo analogo, che la documentazione inerente i contratti dei



lavori, servizi di architettura e ingegneria è accessibile nella modalità conforme alla normativa sulla trasparenza e sulla privacy, al seguente link del sito web della Società: <https://www.simico.it/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Sono state svolte nel primo semestre del 2024 le procedure, in conformità al D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di forniture e servizi relativi al funzionamento della Società; forniture di strumentazioni informatiche nonché servizi di connettività e security del network, rinnovi dei benefit erogati ai dipendenti (welfare, buoni pasto, business travel, etc...), acquisto di licenze e di specifici software di progettazione in dotazione e/o uso al personale, servizi di assistenza e consulenza professionale su ambiti specialistici su richiesta dei competenti Rup.

Con riferimento alle attività connesse nello specifico alla progettazione e realizzazione delle opere olimpiche, sono stati altresì acquisiti, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 50 del D.Lgs. n. 36/2023, alcuni servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto prestazioni specialistiche ad integrazione delle attività di progettazione svolte dalla Direzione Tecnica.

Sono state attivate inoltre numerose prestazioni specialistiche negli ambiti delle attività progettuali delle opere di infrastrutture ed impianti connessi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, da svolgersi con il coordinamento della Direzione Tecnica della società nel ruolo di Responsabile dell'integrazione delle prestazioni, mediante contratti applicativi a valere sugli Accordi quadro di progettazione in categoria impiantistica, edile e civile e sull'Accordo quadro di servizi in materia di ambiente, acustica e archeologia, accordi tutti stipulati nel corso del 2023.

Analogamente, mediante contratti attuativi a valere sull'Accordo quadro per servizi di verifica di progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, anche ai fini della validazione, sono stati affidati le singole attività di verifica dei PFTE e PE dei vari interventi, connessi alle opere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 per la successiva procedura di affidamento di appalti integrati o lavori.

Sono stati affidati, altresì lavori di manutenzione straordinaria con relativi servizi di allestimento e forniture di arredo per due appartamenti in Comune di Cortina d'Ampezzo da destinare a funzione direzionale, servizi logistici e ospitalità, di supporto alla realizzazione dell'evento in chiave di legacy per il territorio.

Sono state, inoltre, aggiudicate, con successiva stipula del relativo contratto d'appalto, le seguenti procedure:

- la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativa all'intervento "Cortina Sliding Centre - Lotto 2 -

- Riqualificazione Pista Eugenio Monti”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice, conclusa con aggiudicazione in data 31/01/2024 e contratto di cui al Prot. n. 0360 stipulato in data 02.02.2024;
- la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato “Mottolino”, località Bondi, nel Comune di Livigno (SO), e delle opere ad esso complementari, con opzione per l’affidamento dei lavori consistenti nella copertura del fiume Spöl e del locale interrato “Sala pompe bacino”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice, conclusa con aggiudicazione in data 14/02/2024 e contratto di cui al Prot. n. 2861 stipulato in data 29.05.2024;
 - la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per atleti Paralimpici, il miglioramento dell’accessibilità, l’upgrade tecnologico ed impiantistico e la manutenzione straordinaria della copertura del “Cortina Olympic Stadium” a Cortina d’Ampezzo (BL) – Venue dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, conclusa con aggiudicazione in data 28/02/2024 e contratto di cui al Prot. n. 2211 stipulato in data 02.05.2024;
 - la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento “A28.0 – Venue di gara Livigno Aerials Moguls a Livigno (SO): lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell’impianto di risalita a servizio delle aree di gara”, connessi allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, conclusa con aggiudicazione in data 27/03/2024 e contratto di cui al Prot. n. 3097 stipulato in data 06.06.2024.

Sono state inoltre aggiudicate le seguenti procedure, per le quali è in corso la stipula dei relativi contratti:

- la procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione e realizzazione dei lavori per la sostituzione della cabinovia "Ponte Bondio - Mottolino" e relativa gestione, congiuntamente alle annesse piste da sci, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo ai sensi dell'art. 193 del Codice, pubblicata in data 19.03.2024 e aggiudicata in data 17.05.2024;
- la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del Codice, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione piste, sistemazione skiweg, impianto di risalita a servizio delle aree di gara del "Livigno Snow Park", a Livigno (SO), Venue di gara dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, pubblicata in data 06.05.2024 ed attualmente in via di aggiudicazione;
- la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento A29.0 "Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza della Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, pubblicata in data 17.05.2024 ed attualmente in via di aggiudicazione;
- la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dell'accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria afferenti alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre che ad eventuali ulteriori servizi tecnici connessi, in relazione ad alcuni interventi previsti dal D.P.C.M. dell'8.09.2023, recante il Piano complessivo delle opere olimpiche, in capo alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice, pubblicata in data 29.05.2024 ed attualmente in via di aggiudicazione;
- la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento per tracciati di gara A e B" a servizio delle aree di gara del "Livigno Snow Park", a Livigno (SO), Venue di gara dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, pubblicata in data 04.06.2024 ed attualmente in via di aggiudicazione;

- la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'Intervento "C.16 Variante di Cortina – Lotto 0 – Sistemazione Lungo Boite: sistemazione del corpo stradale, raddoppio del ponte corona, riqualificazione Via Cesare Battisti", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, pubblicata in data 06.06.2024 ed attualmente in via di aggiudicazione;
- la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dell'appalto per l'allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo (BL), in località Fiammes, intervento previsto con il Codice A04.0 dal d.P.C.M. dell'8.09.2023, recante il piano complessivo delle opere olimpiche, in capo alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, verrà pubblicata presumibilmente ad inizio agosto;
- la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Comune di Cortina d'Ampezzo denominato "Ex Panificio", sito in via del Mercato, intervento identificato con il codice "B10.2 - Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo" nell'allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con d.P.C.M. dell'8 settembre 2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, verrà pubblicata presumibilmente ad inizio agosto;
- la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. D) del D. Lgs. 36/2023, previo avviso di manifestazione di interesse, per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "B.01.1 Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità - Lotto 1 – Riqualificazione del palazzetto indoor esistente" a Baselga di Pinè (TN) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, bandita in data 26.06.2024;
- la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. D) del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "B.01.2 Riqualificazione impianto per il



pattinaggio di velocità - Lotto 2 – Riqualificazione dell’anello outdoor esistente” a Baselga di Pinè (TN) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, verrà pubblicata presumibilmente ad inizio agosto.

È di prossima pubblicazione:

- la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche per la Pista Olimpia Tofana nel comune di Cortina d’Ampezzo (BL).

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. Assoggettamento al controllo della Corte dei conti

Nel presente paragrafo si ripercorrono preliminarmente tutte le attività derivanti dall’assoggettamento al controllo della Corte dei conti, di cui si riporta di seguito innanzitutto la sequenza di atti con i quali tale controllo è stato attivato e di seguito si forniscono i relativi aggiornamenti riferiti al primo semestre del 2024.

La sussistenza delle condizioni per l’esercizio del controllo da parte della medesima Corte sulla Società, ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato partecipa in via ordinaria, è stata riconosciuta con la determinazione n. 109/2022 adottata dalla Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei conti nell’adunanza del 20 settembre 2022. Conseguentemente è stato adottato il d.P.C.M. 9 gennaio 2023 con il quale è stata sancita la sottoposizione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge n. 259/1958.

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell’adunanza del 12 aprile 2023, ha deliberato di assegnare al Presidente di sezione Marcovalerio Pozzato le funzioni di Delegato



titolare al controllo sulla gestione finanziaria della Società a norma dell'art. 12 della predetta legge a decorrere dalla data del provvedimento stesso e fino al 31 dicembre 2026, e, comunque, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025-2026. Nella medesima adunanza, il Consiglio di presidenza ha altresì deliberato di assegnare al Consigliere Adriano Gribaudo le funzioni di Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società.

Con la Determinazione del 18 maggio 2023, n. 57, la Corte dei conti ha definito le modalità di svolgimento del controllo e gli adempimenti cui la Società è tenuta al fine di consentire il corretto e regolare controllo, ai sensi delle pertinenti disposizioni della già citata legge n. 259/1958, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e in particolare la Società, oltre a fornire tutti gli atti già perfezionati precedentemente, è stata chiamata a fornire alla Sezione del controllo sugli enti della Corte gli atti seguenti entro i quindici giorni successivi dalla adozione e/o approvazione:

- il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalle relazioni degli organi d'amministrazione e di controllo;
- gli atti normativi ed organizzativi di rilievo generale e i pertinenti aggiornamenti;
- gli atti generali ed i documenti contabili di qualsiasi natura adottati in corso di esercizio (fra cui, a fini indicativi, quelli aventi natura di atti di indirizzo, programmazione, previsione, variazione, assestamento, preconsuntivo e consolidamento), corredati, ove previsto, dai pertinenti pareri dell'organo di controllo;
- i verbali e delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- le convenzioni, i contratti e gli atti di qualsiasi natura, idonei a produrre, anche se in modo indiretto ed eventuale, effetti economico-patrimoniali o finanziari di rilievo;
- gli eventuali atti concernenti la costituzione, la partecipazione e la dismissione di enti, società ed altri organismi di diritto pubblico o privato.

La determinazione richiede, inoltre, che il Collegio sindacale trasmetta alla Corte, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i verbali delle sedute, nonché le relazioni eventualmente presentate in corso d'esercizio, i dati acquisiti, le raccomandazioni ed i giudizi formulati. Nella medesima determinazione è stato previsto anche che la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano alla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti eventualmente emessi, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti della Società.

Inoltre, il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo può, nel corso delle sedute degli organi di amministrazione e controllo e in qualunque altro momento, chiedere atti, documenti e assumere le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo.

Pertanto, a partire dalla data del 6 giugno 2023, la Società provvede al regolare e costante invio della documentazione richiesta, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui alla sopracitata determinazione del 18 maggio 2023.

Più precisamente, nel periodo di riferimento della presente relazione, la Società ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti la seguente documentazione in ottemperanza alla suddetta determinazione:

- 1) nota prot. n. 46-2024 del 05/01/2024 (trasmissione contratti e convenzioni);
- 2) nota prot. n. 66-2024 del 09/01/2024 (trasmissione verbale del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2023);
- 3) nota prot. n. 224-2024 del 22/02/2024 (trasmissione contratti e convenzioni);
- 4) nota prot. n. 377-2024 del 02/02/2024 (trasmissione contratti);
- 5) nota prot. n. 499-2024 del 12/02/2024 (trasmissione verbale del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2024);
- 6) nota prot. n. 707-2024 del 19/02/2024 (trasmissione atti normativi, contratti e convenzioni);
- 7) nota prot. n. 789-2024 del 23/02/2024 (trasmissione verbale del Consiglio di amministrazione del 7 febbraio 2024);
- 8) nota prot. n. 930-2024 del 01/03/2024 (trasmissione verbale dell'Assemblea dei soci del 16 febbraio 2024);

- 9) nota prot. n. 1015-2024 del 05/03/2024 (trasmissione contratti e verbale del Collegio sindacale del 26 febbraio 2024);
- 10) nota prot. n. 1169-2024 del 14/03/2024 (trasmissione verbale del Consiglio di amministrazione del 19 febbraio 2024);
- 11) nota prot. n. 1201-2024 del 18/03/2024 (trasmissione verbale del Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2024);
- 12) nota prot. n. 1202-2024 del 18/03/2024 (trasmissione verbale del Collegio sindacale del 6 marzo 2024);
- 13) nota prot. n. 1238-2024 del 20/03/2024 (trasmissione contratti);
- 14) nota prot. n. 1558-2024 del 05/04/2024 (trasmissione contratti e atti normativi);
- 15) nota prot. n. 1922-2024 del 19/04/2024 (trasmissione convenzioni e atti normativi);
- 16) nota prot. n. 2297-2024 del 06/05/2024 (trasmissione contratti e convenzioni);
- 17) nota prot. n. 2670-2024 del 17/05/2024 (trasmissione verbale del Collegio sindacale del 22 aprile 2024);
- 18) nota prot. n. 2703-2024 del 20/05/2024 (trasmissione contratti e convenzioni);
- 19) nota prot. n. 2769-2024 del 23/05/2024 (trasmissione verbali del Consiglio di amministrazione dell'8 e 18 marzo, del 10 aprile e del 15 maggio 2024);
- 20) nota prot. n. 3056-2024 del 05/06/2024 (trasmissione atti normativi e contratti);
- 21) nota prot. n. 3399-2024 del 19/06/2024 (trasmissione contratti, convenzioni e verbale del Collegio sindacale del 31 maggio 2024);
- 22) nota prot. n. 3452-2024 del 21/06/2024 (trasmissione verbale del Collegio sindacale del 12 giugno 2024).

Si segnala, inoltre, che l'Amministratore Delegato ha partecipato all'audizione conoscitiva fissata il 18 aprile 2024 dalla Corte dei conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato) nell'ambito dell'indagine denominata "V.2: *Fondo Opere — somme destinate alla realizzazione dell'evento olimpiadi invernali 2026 - interventi sulle infrastrutture ferroviarie (cap. 7561) — Fondo Opere — somme destinate alla realizzazione dell'evento olimpiadi invernali 2026 — interventi stradali (cap. 7698)*".

Successivamente, il 26 aprile 2024 la stessa Sezione della Corte, facendo seguito alla deliberazione 15 febbraio 2023 n. 7/2023/G e alle precedenti richieste istruttorie di agosto-

settembre 2023, ha rivolto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad ANAS, a RFI, nonché a SIMICO e al suo Amministratore delegato in qualità di Commissario di Governo, una richiesta di ulteriori elementi informativi in merito allo stato di avanzamento delle opere.

A) In particolare, la Corte ha chiesto a SIMICO di essere relazionata sui seguenti temi:

1. *“il novero di tutte delle opere la cui responsabilità di realizzazione era stata originariamente attribuita quale soggetto attuatore alla SI.MI.CO., comprensivo anche delle opere poi retrocesse ad ANAS quale soggetto attuatore di cui all’Allegati A e B del DL 10/2024, considerando altresì le opere già inserite in specifiche programmazioni nazionali o regionali pregresse alle disposizioni normative sulle Olimpiadi Milano - Cortina, ma ricomprese tra il novero degli interventi infrastrutturali destinati alla realizzazione dell’evento”;*
2. *“relativamente alle stesse opere di indicare se i correlativi progetti siano stati predisposti dalla Società o dall’ANAS a seguito della convenzione quadro del 1° giugno 2023”;*
3. *“il relativo quadro economico”;*
4. *“il cronoprogramma di realizzazione dei lavori riferiti a dette opere e il relativo stato di avanzamento con la segnalate eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati”;*
5. *“eventuali new diligence assunte in relazione a ciascuno di detti interventi”;*
6. *“la trasmissione di copie (anche in formato word) delle relazioni (quando saranno disponibili) dello stato di attuazione degli interventi retrocessi all’ANAS SPA alla RFI SPA e FERROVIENORD SPA, quali nuovi soggetti attuatori ove si indichino anche gli impegni finanziari assunti nell’espletamento delle relative attività: relazione che la SI.MI.CO. è tenuta a trasmettere in adempimento dell’art.1, commi 1, 1 bis e 1 ter, del richiamato DL 10/2014”.*

B) Con specifico riferimento al Cortina Sliding Centre, opera per cui l’Amministratore delegato di SI.MI.CO. agisce in qualità di Commissario straordinario e soggetto attuatore, la Corte ha, altresì, chiesto di acquisire i seguenti elementi informativi:

1. *“se è confermato che l’aspetto progettuale e l’aspetto esecutivo dell’opera, come sembra emergere dagli esiti della recente audizione, permangano comunque in capo alla struttura commissariale e specificamente alla SI.MI.CO.”;*

2. *“copia dell’ultimo adeguamento progettuale relativo alla realizzazione dell’opera predisposto dalla SI.MI.CO. in relazione ai contenuti del quale è stato bandito l’appalto poi aggiudicato dalla ditta Pizzarotti”;*
3. *“se gli attuali costi quantificati ormai in più di 125 milioni di euro, risultino sostanzialmente attuali in sede di adeguamento progettuale atteso che la maggior parte di dette risorse sono a carico del bilancio statale (articolo 1, comma 822 della legge 234/2021, articolo 16, comma 3 quinquies del decreto legge 121/2021, articolo 3 ter, comma 1 del decreto legge 73/2021, DPCM 21/01/2022 ex articolo 1, comma 774, della legge 178/2020, articolo 1 comma 500 della legge 197/2022), mentre poco più di 1.000.000 milione di euro risultano a carico del Comune di Cortina e della Provincia di Belluno”;*
4. *“apposita relazione ove si evidenzi lo stato di avanzamento e se lo stesso rispetti il cronoprogramma progettuale elaborato dalla SI.MI.CO. in qualità di stazione appaltante”;*
5. *“se l’amministratore delegato di SI.MI.CO. in qualità di Commissario straordinario si sia avvalso di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti e se abbia nominato sub-commissari”;*
6. *“se il Piano Economico Finanziario relativo alla gestione dell’impianto successivamente alla chiusura della manifestazione olimpica sia quello sviluppato nelle precedenti versioni progettuali o se nell’adeguamento progettuale oggetto di aggiudicazione sia intervenuta nuova valutazione. In particolare, si chiede se la gestione dell’impianto dopo l’evento possa assicurare l’equilibrio economico e ove confermato con quali modalità”.*

In relazione alle richieste *sub A*), la Società e il suo Amministratore delegato in qualità di Commissario straordinario per la realizzazione di talune opere viarie hanno fornito riscontro sia per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot. n. 2660 del 17/05/2024) sia direttamente alla Corte (prot. n. 2717 del 21/05/2024), trasmettendo un report aggiornato sullo stato di avanzamento degli interventi ricompresi nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023, unitamente ad un file riepilogativo dei cronoprogrammi e alla relazione sull’attività svolta nell’ambito degli interventi stradali retrocessi ad ANAS ai sensi del D.L. 10/2024.




Le richieste *sub B)* sono state riscontrate con nota prot. n. 2708 del 20/05/2024 dall'Amministratore delegato in qualità di Commissario straordinario per la riqualificazione della pista da bob "Eugenio Monti". In particolare, il Commissario ha confermato l'ammontare del costo complessivo dell'intervento come quantificato nel d.P.C.M. 8 settembre 2023, precisando che il tema della gestione post-olimpica dell'impianto attiene agli obiettivi di legacy per i quali le Amministrazioni territoriali competenti hanno sottoscritto il 29 marzo 2019 una lettera d'intenti che prevede di garantire la sostenibilità economica dell'intervento nell'ambito di una programmazione congiunta da delineare in un apposito accordo pluriennale tra la Regione del Veneto, il Comune di Cortina d'Ampezzo e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, come confermato dalla recente DGR Veneto n. 53 del 23 gennaio 2024 (BUR n. 14 del 30 gennaio 2024), che contempera la legacy della pista con la gestione di altre opere sul territorio cortinese. Alla nota di riscontro è stata altresì acclusa una relazione del RUP dell'intervento sullo stato di avanzamento del cantiere, corredata di rilievi fotografici.

2. Gestione e organizzazione del personale

Richiamando quanto illustrato nella precedente Relazione n. 3, riferita al secondo semestre del 2023 ed approvata dal Comitato per il controllo analogo congiunto con il verbale n. 1/2024 citato in premessa, si riporta che sono proseguite tutte le attività specifiche inerenti alla gestione delle risorse umane.

Tra le novità intervenute, a seguito del decreto-legge n. 10/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42/2024, si riporta sinteticamente che, per modifica apportata in sede di conversione, a decorrere dal 6 aprile 2024 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione n. 42/2024 sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2024) è entrata in vigore la previsione seguente: *"nel caso in cui l'organo amministrazione decida di procedere, conformemente allo Statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società"*. Pertanto, successivamente alla ricostituzione del nuovo CdA, disposta dal predetto D.L. 10/2024, e alla nomina del nuovo Amministratore delegato, è stato ridefinito l'organigramma aziendale come segue:



Ciò premesso, si evidenzia che l'organico della società risulta aver registrato le seguenti variazioni:

➤ alla data del 30 giugno 2024:

- n. 11 nuove unità di personale dipendente, assunte a seguito di espletamento della procedura prevista dal regolamento;
- n. 7 unità di personale dipendente in fuoriuscita, di cui n. 5 con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro già sottoscritta dalle parti e n. 2 con risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro (licenziamento);

Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, si conferma che nell'ambito del contingente attuale il numero delle unità di personale con disabilità è pari a n.2 (due).



Ciò premesso, per completezza informativa si riferisce che alla suddetta data anche il numero dei consulenti/esperti esterni ha registrato la diminuzione di n. 6 unità dimissionarie, pertanto, ad oggi ammontano a n. 11.

3. Sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e polizze assicurative obbligatorie

Nel primo semestre del 2024 è stata assicurata la formazione obbligatoria ai neo-assunti, nonché sono state svolte le visite mediche di idoneità alla mansione.

Per quanto riguarda le Polizze assicurative obbligatorie, in base al CCNL applicato dalla Società, richiamando quanto riferito nella Relazione n. 3/2023, si riferisce che si è provveduto alla gestione di quanto attivato precedentemente per:

- Copertura infortunistica per i Dirigenti;
- Copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per i Dirigenti e Quadri con massimali differenti.
- Copertura per rischio locativo/beni immobili.

4. Processi e tecnologie abilitanti la trasformazione digitale

Facendo seguito alle precedenti relazioni semestrali il perseguimento degli obiettivi della Società è stato orientato all'implementazione e all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di conseguire una significativa mitigazione dei rischi aziendali ed elevate performance in termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e tempestività nei processi decisionali. Tale approccio ha necessitato al contempo di una rigorosa progettazione dei processi gestionali con uno sforzo congiunto di tutte le direzioni interessate per ogni singolo flusso di lavoro. Nel primo semestre 2024, si è provveduto al consolidamento dei processi gestionali di SIMICO, sia a livello aziendale, sia a livello di singolo investimento, accompagnati da un progressivo perfezionamento ed interoperabilità degli applicativi digitali sviluppati e/o acquisiti.



Al 30/06/2024 i principali moduli sviluppati ed in uso al personale delle direzioni sono come di seguito dettagliato:

- **GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**
 - Gestione del personale. CREW.
 - Gestione del ciclo di vita del contratto. DEAL.
 - Piattaforma di segnalazione illeciti. WHISTLEBLOWING
 - Gestione Cespiti Immobili aziendali. CARGO
 - Finanza e Controllo. BALANCE.

- **GESTIONE del PIANO degli INVESTIMENTI e dei PROGETTI**
 - Gestione del piano degli Investimenti. COMPASS.
 - Gestione della progettazione degli interventi. SIMICOBIM
 - Gestione Quadri Economici. GALLEY.
 - Gestione delle Conferenze dei Servizi. PERMIT.
 - Gestione del cantiere.

^ Applicazioni Aziendali



ARXEIA
Protocollo
Unico



CREW
Gestione
Personale



COMPASS
Gestione dei
Progetti



ARXEIA
PEC Aziendale



DEAL
Gestione dei
Contratti



GALLEY
Quadri
Economici



ARXEIA
Fattura B2B



BALANCE
Finanza



PERMIT
Conferenze dei
Servizi



SIGN
Richiesta
Firma



CARGO
Inventario Beni
Azienda




WHISTLEBLOWING
Segnalazione
Illeciti

In materia di Cybersecurity, si conferma che SIMICO adotta misure improntate alla segregazione dei compiti e delle informazioni rispetto al ruolo ricoperto mediante una rigorosa amministrazione dei sistemi informativi aziendali e dei relativi privilegi di accesso ed operatività con autenticazione di tipo 2FA (autenticazione a doppio fattore) costituito da una password ed una autenticazione sull'apparato mobile personale. Altre misure finalizzate alla cybersecurity riguardano l'inventariazione, prima configurazione ed amministrazione di ogni sistema e dispositivo aziendale in dotazione ad ogni unità di personale (tipicamente notebook, docking station, monitor, tastiera, mouse e cuffie) da parte del personale esperto afferente alla Governance digitale con l'applicazione di specifici firewall costituiti da software di protezione integrati ai sistemi di protezione hardware delle reti delle sedi aziendali di Roma, Milano e Cortina. Per il rispetto di quanto previsto dal GDPR è stato individuato un DPO aziendale ed acquisito uno specifico software di supporto.

Si conferma altresì che tutti i servizi web attivati sono finalizzati ad assicurare la produttività aziendale degli uffici e/o l'adempimento di obblighi normativi. Si riporta di seguito un sintetico aggiornamento delle principali attivazioni in uso:

- Si conferma altresì la piena operatività dei canali di informazione digitale essenzialmente costituiti dal sito web www.infrastrutturemilanocortina2026.it (le cui statistiche sono monitorate attraverso l'applicazione di Web Analytics Italia come raccomandato dalle Linee Guida AGID). Al primo semestre 2024 le visite al sito ammontano a circa 47.200 (+115% rispetto al periodo di inizializzazione) per 142.244 pagine consultate (+105% dal periodo di inizializzazione) da 83 Paesi. Il sito è attivo dal novembre 2022, è strutturato secondo le “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione” in modalità *multi-language* ed è quotidianamente aggiornato nelle diverse sezioni compresa quella di “Amministrazione Trasparente”. Continuano inoltre ad essere attivi sia la pagina LinkedIn (alimentata con frequenza mediamente settimanale) seguita da oltre 4000 followers che il canale youtube finalizzato alla divulgazione di contenuti multimediali.



- Si conferma, si sono concluse le attività di selezione, anticipate nella precedente relazione e relativa al primo semestre 2023, di un sistema di backup aziendale ed è stata attivata una specifica macchina virtuale in cui, secondo regole condivise, i referenti designati di ciascuna direzione archiviano i contenuti.
- A completamento della gestione del ciclo di vita della documentazione SIMICO ha attivato nel secondo semestre 2023, con primario operatore del settore, un servizio di conservazione digitale volto ad impedire la perdita o la distruzione dei documenti e a garantirne autenticità, integrità e accesso controllato;



- La Società si è dotata altresì della piattaforma di e-procurement, come prevista dal D.Lgs. 36/2023, acquisendo operatività sul portale <https://portaleappalti.mit.gov.it/Appalti/>.

Proseguono invece le valutazioni volte alle opportunità di un affidamento a soggetto terzo per la supervisione e supporto alla direzione governance digitale al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in tema di cybersecurity.

La Direzione Tecnica Progetti, con il supporto gestionale della Direzione di Governance Digitale, prosegue le proprie attività di progettazione secondo metodi e strumenti di modellazione elettronica delle informazioni di edifici ed infrastrutture come normate dall'art. 23 c.13 D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 560/2017 e s.m.i. come confermate dall'art 43 ed allegato I.9 del D.Lgs 43/2023. Gli stessi riferimenti sono adottati nel processo di approvvigionamento di servizi di progettazione ed esecuzione lavori mediante appositi Capitolati Informativi.

Tra gli applicativi realizzati da operatori del settore in uso alla Società:

- Protocollo Unico Informativo. ARXEIA 365 Protocollo
- Gestione Posta Elettronica Certificata. Arxeia 365 PEC & Mail
- Gestione Fatture elettroniche B2B. Arxeia 365 B2B;
- Gestione adempimenti GDPR. Agile Class;
- Gestione e Procurement. Portale MIT (Maggioli Cloud).

Gestione del personale. CREW

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato CREW. In collaborazione con la Direzione Risorse Umane sono stati sviluppati i processi di gestione del personale aziendale in termini di registrazione presenze, richiesta ed approvazione di ferie e permessi, autorizzazione e rendicontazione di trasferte, gestione degli straordinari del personale della società. Per agevolare l'operatività di quando descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "CREW" ed in uso ad ogni unità di personale.

Gestione del ciclo di vita del contratto. DEAL.

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato DEAL. In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione del ciclo di vita del contratto dalla determina al decreto di pagamento al fine di unificare ed efficientare le modalità di registrazione, tracciamento ed archiviazione della documentazione di riferimento e dare seguito ai relativi adempimenti.

Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governare Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "DEAL" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di DEAL: Gestione della documentazione collegata al ciclo di vita del contratto - Determine, Contratto, Attestazioni, Decreti di Pagamento. Funzionalità di alerting istantaneo e realizzazione di report e dashboard.

Gestione Contratti




Piattaforma di segnalazione illeciti. WHISTLEBLOWING

In collaborazione con le Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti, garantendo al contempo il trattamento dei dati personali e la documentazione inerente alle segnalazioni secondo le regole e i principi del GDPR.

Coerentemente a quanto disposto dal decreto legislativo 24/2023, a garanzia delle tutele previste per il segnalante, è in uso una piattaforma dedicata al tema "WHISTLEBLOWING", conforme ai requisiti prescritti dalle linee guida ANAC delibera n. 311 del 12 luglio 2023. La piattaforma, resa operativa nel termine stabilito dal sopracitato decreto legislativo, consente di

gestire le segnalazioni tramite processi, capaci di garantire la riservatezza dell'identità di chi segnala, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione stessa.

Le azioni per il rispetto della conformità al decreto sono consistite anche in un precipuo corso di formazione dedicato alla spiegazione della piattaforma adottata mediante anche la dimostrazione di un video tutorial, la verifica dell'apprendimento mediante test sul tema, nonché la stesura di una apposita procedura, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2024, costituente parte integrante e sostanziale del Modello di gestione e controllo ex 231/2001.



Società Infrastrutture Milano Cortina - Piattaforma di Segnalazione/Whistleblowing

La nuova disciplina sul whistleblowing è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 24/2023 col quale l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

La protezione dei segnalanti impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico delle aziende che hanno occupato nel corso dell'anno precedente una media di almeno 50 dipendenti o hanno adottato il Modello Organizzativo previsto dalla 231/2001.

Il Decreto Legislativo 24/2023 prevede una serie di garanzie e misure di protezione per i segnalanti, in particolare, l'obbligo di riservatezza, il divieto di ritorsioni, delle misure di sostegno per i segnalanti e per i facilitatori, e delle limitazioni di responsabilità.

Per il testo completo della norma puoi consultare la [Gazzetta Ufficiale](#)

Cosa si può segnalare?

- Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione. Qui puoi trovare un video su come utilizzare la piattaforma [Guarda il tutorial video](#)


[Leggi l'informativa per il segnalante](#)

[INVIA UNA SEGNALE](#)

Hai già effettuato una segnalazione?

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

[ACCETTA](#)



Gestione Cespiti Immobili aziendali. CARGO

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato CARGO. In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei cespiti immobiliari aziendali.

Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governare Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "CARGO" e raggiungibile dalle le unità di personale SIMICO coinvolte nel processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. L'applicazione consente di gestire il singolo cespito inventariato compresa la collocazione e l'assegnazione.

Gestione Quadri Economici. GALLEY

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato GALLEY. In collaborazione con le Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei quadri economici degli interventi al fine di unificare ed efficientare le modalità di monitoraggio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la direzione Governare Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "GALLEY" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di GALLEY: Anagrafica degli investimenti e delle fonti di finanziamento, funzionalità di calcolo parametrico delle parcelle professionali, gestione degli impegni economici, dei soggetti attuatori e dei beneficiari, nonché una interazione bidirezionale con i Quadri economici con possibilità di integrazione nel flusso aziendale dei dati in formato Open Data ed esposizione tramite apposite Dashboard in BI (Business Intelligence).

GALLEY

Quadri economici

Record n. 1. Trovati 3 record su 147 inserti.
Creato il 22/04/2024 10:39:26, modificato il 05/05/2024 14:50:44.

Revisione: 4, Data: 22/04/2024, Stato: lavorazione

Livello di progettazione: Esecutivo su PFTE

Descrizione dell'investimento: Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi

Venue: Livigno, Numero: B13.0

Soggetto attuatore DM 7/12/2020: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., Allegato: B (new)

Soggetto attuatore corrente: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., Allegato D: agg. 23.05.2023

Livello di priorità: Essenziali

Territorio: Lombardia


Cluster: Valtellina - Livigno

Note:

Somme finanziate	Somme impegnate	Categorie	Parcelle	Impegni	BDAP	Importo €	Residuo €
Somme allocate							
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso			79	23.765.349,70		
A.1.1	Lavori a corpo				23.765.349,70		
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (anche per COVID)			80	582.197,43		
A.9	Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva, nel caso di procedura di affidamento sul progetto di fattibilità tecnica ed economica			88			
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			82	100.000,00		
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini			83	668.870,65		
B.2.1	Bonifica origini bellici legge 177/12				Importo		
B.2.2	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche				Importo		
B.2.3	Monitoraggio Arle e Post Operam				365.213,21		
B.2.4	Altre attività di rilievo, accertamenti e indagini				203.657,44		
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi			84	40.000,00		
B.4	per imprevisti			85	2.497.814,88		
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)			86	350.000,00		
B.6	per accantonamento di cui all'art. 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016 e all'art.23, comma 1, lettera a), e b), della legge 25/2022			87	0,00		
B.7	Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle			88	2.612.318,63		
B.7.1	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica / Preliminare				Importo		
B.7.2	Progettazione Definitiva				800.000,00		
B.7.3	Progettazione Esecutiva				300.000,00		
B.7.4	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione				140.253,85		
B.7.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione				292.195,92		
Importo allocato totale €						33.850.300,01	

Gestione delle Conferenze dei Servizi. PERMIT

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato PERMIT. In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione delle conferenze dei servizi, dalla indizione al decreto di approvazione al fine di unificare ed efficientare le modalità di partecipazione degli enti interessati garantendo al contempo elevati livelli di riservatezza. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governare Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "PERMIT" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di PERMIT: Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio, Indizione, Svolgimento e anagrafizzazione nonché amministrazione dei privilegi di accesso alla documentazione di tutti i soggetti indicati a rappresentare gli enti coinvolti.



Gestione dei Cantieri.

Si conferma l'operatività, il potenziamento, l'aggiornamento ed il mantenimento degli applicativi aziendali deputati alla gestione dei Cantieri, nel rispetto dei vari Protocolli di Legalità siglati. In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei cantieri SIMICO al fine di unificare ed efficientare le modalità di monitoraggio e controllo dei principali aspetti: tecnici, economici, ambientali, di legalità ecc. Per agevolare l'operatività di quando descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita piattaforma basata su Microsoft SharePoint ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità inizializzate e finalizzate al Construction Project Management, oltre a vari moduli per il monitoraggio dei fattori di produzione edilizia: personale, materiali, attrezzature. Pianificazione e Programmazione Lavori, Monitoraggio Parametri Ambientali e di Legalità, con sintetici Report condivisi con vari soggetti.

Pagina di CONSULTAZIONE documenti [Vai al Caricamento](#)

A28.0 - Venue di gara "Livigno Aerials Moguls" a Livigno (SO): lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell'impianto di risalita

C12H21000060001
CUP

4.794.200,00 €
Totale quadro economico

Lombardia
Territorio

Commissario Straordinario
Soggetto attuatore


RTI IMPRESA RIGAMONTI SPA - LIVIGNO SCAVI SRL
Appaltatore

STEP 2 : Selezionare categoria di interesse

☐ 24_COLLAUDO STATICO
☐ 25_COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
☐ 26_AVVISO AI CREDITORI
☐ 27_PROCEDURE ESPROPRI E INDENNIZZI
☐ 28_INCENTIVI PERSONALE TECNICO
☐ 29_CONTENZIOSO
☐ 30_COMUNICAZIONI ANAC
☐ 31_CORRISPONDENZA
☐ 32_AINOP
☐ 33_VERBALI CONSEGNA OPERA
☐ 34_SPESE PUBBLICAZIONE
☐ 35_ACCESSO AGLI ATTI SU ANDAMENTO LAVORI
☐ 36_PRESENTAZIONI-REL STATO AVANZAMENTO OPERE-STAMPA



STEP 3 : Consultare documenti disponibili a sistema

Nome Cartella	Name	Data Creazione	Link Cartella
04-01_CONTRATTO ORIGINARIO	Sim-PG-2024-00003097.pdf	lunedì 8 luglio 2024	🔗
06-02-01_editabili	Cronoprogramma aggiornato al 4 settembre.xlsx	lunedì 9 settembre 2024	🔗
ALLEGATI A CONTRATTO	LAM.00.00_PD_GD.00_C1.001_A_cap inform.pdf p7m	lunedì 8 luglio 2024	🔗
ALLEGATI A CONTRATTO	LAM.00.00_PD_GD.00_PS.001_A_piano sost.pdf p7m	lunedì 8 luglio 2024	🔗
ALLEGATI A CONTRATTO	LAM.00.00_PD_GN.00_QI_CS.001_D_CSA.pdf p7m	lunedì 8 luglio 2024	🔗
ALLEGATI A CONTRATTO	OffertaEconomica (8).pdf	lunedì 8 luglio 2024	🔗



Gestione del piano degli Investimenti. COMPASS

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato COMPASS: In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di Project Management & Control e Risk Management degli investimenti ricompresi nel Piano degli Interventi olimpici al fine di garantirne il monitoraggio temporale, economico e dei principali rischi connessi. Per agevolare l'operatività di quando descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governare Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "COMPASS" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di COMPASS: moduli utili alla anagraficizzazione degli interventi, setup cronoprocedurale, attivazione di alert in dipendenza di situazioni critiche e produzione di report tabellari e/o grafici di tipo GANNT. La piattaforma è stata inoltre revisionata con una nuova funzionalità di HUB per la raccolta interna ed associazione degli stati di avanzamento mensili, semestrali, etc.

Home
Anagrafica Intervento
Setup Intervento
Gestione Intervento
Task Intervento
Diario di bordo
Protocollo Intervento

B05.2-CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 2 Riqualificazione della Pista "Eugenio Monti" con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie.

Procedure tracciate
Cerca procedura

00-010 - PFTE
00-030 - Campagna indagini geognostiche e ambientali
06-010 - Progettazione Definitiva
07-010 - Conferenza di Servizi Decisionale
09-040 - Monitoraggio ambientale Ante Operam
10-010 - Progettazione Esecutiva
11-010 - Verifica PE art. 26 DLgs 50/2016
11-030 - Validazione (art.26, c.8, DLgs 50/2016)
12-010 - Procedura Affidamento Lavori
12-040 - Aggiudicazione lavori
12-050 - Stipula contratto
13-020 - Esecuzione lavori

Da compilare
Da iniziare
In progress
Conclusa
In ritardo





N° di procedure concluse: 7/17

Dettagli procedura
Inserisci task per la procedura selezionata

Aggiorna pianificazione
Scarica .csv
Stampa

00-010 - PFTE
Data inizio
1 gennaio 2022
Data fine
30 maggio 2022
Avanzamento (%)
100
Criticità
NO
Note

N° di task completate: 0/0

<p>ARXEIA 365 Protocollo</p> <p>Applicazione per acquisizione, registrazione, ricerca e consultazione delle diverse tipologie di documenti trattati nell'ambito dei processi amministrativi e/o aziendali.</p>	
<p>Arxeia 365 PEC & Mail</p> <p>Email e Pec condivisa in un unico ambiente di lavoro collaborativo, condiviso con tutti i componenti di uno o più gruppi di lavoro garantendo trasparenza, sicurezza e sincronizzazione nella comunicazione;</p>	
<p>Arxeia 365 B2B</p> <p>Applicazione per gestione fatture elettroniche B2B</p>	
	

5. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – decreto legislativo n. 231 del 2001 e legge n. 190 del 2012

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) approvato dal Consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2022 ai sensi e in attuazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa dell'ente da reato, è stato da ultimo aggiornato e approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2024.

L'aggiornamento si è reso necessario oltre che in considerazione dell'entrata in vigore di disposizioni normative che hanno novellato il novero dei reati presupposto di cui al d. lgs. 231/2001, ritenuti applicabili alla società, anche alla luce delle raccomandazioni formulate dall'Organismo di vigilanza nell'ambito della relazione annuale al 31 dicembre 2023, trasmessa al Consiglio di amministrazione. In particolare, l'Organismo di vigilanza ha raccomandato di valutare la previsione di una posizione di Internal Audit, a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello aggiornato e come sopra approvato, l'allegato B), contenente la tabella dei reati di potenziale interesse per Simico con descrizione del reato e delle sanzioni; l'allegato C), contenente il Codice di comportamento di Simico; l'allegato D), contenente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024-2026, che recepisce l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione deliberato dall'ANAC in data 19 dicembre 2023, nonché l'allegato E), recante il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e la tutela del segnalante ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

La Società acquisisce da parte del personale dipendente e dei consulenti, apposita dichiarazione di presa visione e accettazione del Modello e dei relativi allegati, in particolare del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riferito alle diverse annualità. Parimenti, sempre al fine di dare seguito a quanto prescritto nel Modello di gestione e controllo adottato dalla Società, si è proceduto ad inserire nei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, un articolato dedicato alle prescrizioni dello stesso Modello e alle conseguenze connesse al loro mancato rispetto da parte del soggetto affidatario/appaltatore.

Il Consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2024 ha, altresì, approvato il Piano di formazione del personale in materia di compliance 231 per l'anno 2024 in continuità con quanto fatto nell'anno 2023, che prevede specifiche attività formative sulle modifiche all'impianto organizzativo per la prevenzione della responsabilità amministrativa, sul funzionamento del sistema di Controllo e sulle tecniche di audit e sul Whistleblowing. Successivamente ad ogni sessione formativa viene verificato l'apprendimento tramite la somministrazione al personale di appositi test, inoltre, il materiale didattico resta a disposizione del personale anche a seguito delle sessioni formative, essendo pubblicato sulla intranet aziendale.



Quanto alla composizione dell'Organismo di vigilanza, si segnala che in data 20 febbraio 2024, si è insediato il Cons. Cristina Zuccheretti, magistrato della Corte dei conti, in sostituzione del Cons. Piero Carlo Floreani.

In data 8 marzo 2024, in ossequio alle indicazioni dell'ANAC, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di attribuire temporaneamente al RPCT, fino all'individuazione di diverso organo di controllo interno, i compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli OIV per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009.

Facendo seguito al deliberato del 29 gennaio 2024, il 10 aprile 2024 il Consiglio di amministrazione ha individuato un responsabile della funzione Internal Audit nella persona dell'Avv. Erika Calamita, dipendente della Società già inquadrato nella Direzione Tutela Aziendale, dandole mandato di svolgere tutte le attività di audit e *risk assessment*, di supportare il management in tutte le azioni correttive, nonché di prestare assistenza alle direzioni aziendali nella messa a punto delle procedure richieste dal MOGC.

Le linee di indirizzo sul mandato e le attività di internal audit sono state approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 15 maggio 2024.

6. Privacy e General Data Protection Regulation (GDPR)

Si ricorda che la Società, in quanto Ente a partecipazione interamente pubblica, è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile per la protezione dei dati nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuato nella persona dell'Avv. Giulia Adotti.

Responsabile del trattamento è l'Amministratore delegato e Direttore generale della Società, arch. Fabio Massimo Saldini.

Per quel che concerne nello specifico l'attività svolta nel periodo di riferimento della presente relazione in tema di privacy, si segnala che il DPO, in parallelo alla pareristica su questioni di *Data Protection*, si è dedicato all'aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali predisposte dalla Società, nello specifico per i fornitori, gli operatori economici e il personale addetto ai lavori sui cantieri.

Inoltre, ha proseguito con quanto già avviato nel precedente semestre relativamente allo svolgimento di un percorso di formazione sui principi generali della *Data Protection* per il personale dipendente. Segnatamente, il 21 giugno 2024 il DPO ha tenuto una giornata di formazione con il seguente programma:

1. Lo stato dell'arte della data protection in SIMICO;
2. I dati personali;
3. I soggetti del trattamento;
4. Le basi giuridiche del trattamento;

5. Le politiche di trattamento dei dati adottate da SIMICO.

7. Contenzioso

Il primo semestre del 2024 si è caratterizzato per la favorevole conclusione del giudizio promosso dall'associazione Italia Nostra avanti al T.A.R. Lazio (R.G. 6016/2023) per l'annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti prodromici alla realizzazione dell'intervento "B05.2 Cortina Sliding Centre – Riqualficazione della pista Eugenio Monti" di cui all'Allegato 1 del d.P.C.M. 8 settembre 2023. Con sentenza n.7296 del 15 aprile 2024, il T.A.R. Lazio, Sezione Prima, dopo aver rigettato due istanze cautelari, ha infatti respinto nel merito il ricorso e i motivi aggiunti proposti da Italia Nostra, confutando punto per punto le tesi attoree e confermando la legittimità dell'iter amministrativo del progetto, sia per quanto riguarda il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica sia con riferimento al rispetto delle garanzie di partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi. La sentenza di rigetto, prontamente notificata a controparte dall'Avvocatura dello Stato, non è stata appellata, sicché è passata in giudicato.

Nel periodo di riferimento della presente Relazione sono pervenuti n. 2 nuovi ricorsi oggetto di istruttoria da parte di SIMICO ai fini della difesa tramite Avvocatura dello Stato:

1) ricorso al T.A.R. Lombardia (R.G. 870/2024) proposto dalla società SITAS e altri, in qualità di proprietari di aree oggetto di esproprio, per l'annullamento, previa sospensiva, di atti e provvedimenti prodromici alla realizzazione dell'intervento "Livigno Snow Park" di cui all'Allegato 1 del d.P.C.M. 8 settembre 2023 (codici A14.0, A15.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A21.0). Con ordinanza n.1454 del 16 maggio 2024, il T.A.R. Lombardia, in accoglimento di apposita eccezione sollevata da SIMICO, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del T.A.R. Lazio. I ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio (R.G. 5916/2024), proponendo altresì motivi aggiunti avverso il decreto di esproprio delle aree indicate nel piano particellare. All'udienza camerale del 26 giugno 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. Successivamente hanno proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso ulteriori atti della sequenza procedimentale di realizzazione dell'opera pubblica. L'udienza di merito per la discussione del ricorso e dei motivi aggiunti è fissata per il 23 ottobre 2024. Nelle more del giudizio, in assenza di provvedimenti inibitori o sospensivi, l'iter tecnico-amministrativo dell'opera pubblica ha proseguito il suo corso.

2) ricorso al T.A.R. Lombardia (R.G. 1007/2024), integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra Tagliaferri Mara, in qualità di proprietaria di aree oggetto di esproprio, per

l'annullamento, previa sospensiva, degli atti della procedura espropriativa promossa nei suoi confronti da ANAS S.p.A. ai fini della realizzazione dell'intervento di potenziamento dello **svincolo in località Piona** lungo la S.S. 36. Trattandosi di opera retrocessa ad ANAS ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 10/2024, oltretutto di provvedimenti ascrivibili esclusivamente alla stessa ANAS, SIMICO ha eccepito in giudizio il proprio **difetto di legittimazione passiva**.

* Si segnala che all'udienza camerale del 12 luglio 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. L'udienza di merito per la discussione del ricorso e dei motivi aggiunti è fissata per il 9 ottobre 2024.

8. Organi societari: attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale

L'attività degli organi societari nel primo semestre del 2024 è stata profondamente influenzata dall'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante «*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."*».

Il decreto ha infatti modificato la Legge olimpica di cui al decreto-legge n. 16/2020 relativamente alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di SIMICO, imponendo il rinnovo degli stessi alla luce delle nuove disposizioni normative.

Più precisamente, l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del D.L. 10/2024 ha sostituito il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 16/2020, prevedendo che *"L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali: a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui: 1) uno con funzioni di presidente; 2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5 -ter, primo periodo; 3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5 -ter, secondo periodo; b) uno designato dalla regione Lombardia; c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano"*.

In sostanza, tra i componenti di nomina governativa, all'amministratore delegato è stato affiancato un consigliere con delega alle funzioni di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione, mentre tra i componenti di nomina regionale-provinciale è stato previsto un consigliere designato esclusivamente dalla regione Lombardia accanto a un consigliere designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda il Collegio sindacale, il D.L. 10/2024 non ha apportato modifiche sostanziali rispetto alla composizione dell'organo, ma ha sostituito il potere di nomina dei soci

con il potere di designazione, in coerenza con quanto stabilito per il Consiglio di amministrazione.

Le menzionate modifiche normative sono state prontamente recepite a livello statutario dall'Assemblea dei soci del 16 febbraio 2024, che ha contestualmente deliberato la nomina dei nuovi organi sociali nel rispetto della stringente tempistica dettata dall'art. 4, comma 2, del D.L. 10/2024.

Segnatamente, l'Assemblea dei soci ha deliberato:

- quanto alla composizione del Consiglio di amministrazione, su designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per lo sport e i giovani, la nomina della Prof.ssa Veronica Vecchi quale Presidente, dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore delegato e dell'Ing. Manuela Manenti nel ruolo di consigliere con delega al monitoraggio e internal audit; su designazione della Regione Lombardia, la nomina dell'Ing. Angelo De Amici; su designazione congiunta della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la nomina dell'Ing. Maria Rosaria Campitelli;

- quanto alla composizione del Collegio sindacale, su designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per lo sport e i giovani, la nomina del Dott. Enrico Brambilla quale Presidente e dei dottori Marzio Colombo e Alessandra Baggio quali sindaci effettivi, nonché, su designazione congiunta delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la nomina dei dottori Elisa Carli e Patrick Bergmeister quali sindaci effettivi.

I nuovi organi sociali, in parte rinnovati nella composizione, si sono tempestivamente insediati, garantendo la piena continuità delle attività della Società e l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 nei termini di legge.

Di seguito sono riportate le riunioni, svolte con cadenza regolare, del Consiglio di Amministrazione:

<i>Riunioni del Consiglio di Amministrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2024</i>	
Seduta	Oggetto
14° CDA 29 gennaio 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento sulla prosecuzione delle attività della Società; 2. Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza sull'attività svolta 3. Approvazione Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e relativi allegati; 4. Approvazione modifica dell'Organigramma aziendale; 5. Approvazione del Piano di formazione del personale;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Approvazione del Piano delle attività formative in materia di compliance 231; 7. Approvazione del budget annuale per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza; 8. Approvazione delle procedure amministrativo-contabili in tema di ciclo passivo, formazione del bilancio di esercizio, ciclo attivo e adempimenti fiscali; 9. Varie ed eventuali.
<p>15° CDA 7 febbraio 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente in merito al decreto-legge 5 febbraio 2024 n. 10, recante "Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", e deliberazioni conseguenti; 2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto; 3. Varie ed eventuali.
<p>16° CDA 19 febbraio 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione; 2. Verifica dei requisiti degli Amministratori ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto; 3. Adeguamento dello Statuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 10/2024; 4. Conferimento deleghe all'Amministratore Delegato e definizione emolumenti; 5. Conferimento deleghe sulle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 16/2020, come modificato dal decreto-legge n. 10/2024; 6. Varie ed eventuali.
<p>17° CDA 26 febbraio 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione del provvedimento di aggiudicazione della "Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per atleti paralimpici, il miglioramento dell'accessibilità, l'upgrade tecnologico ed impiantistico e la manutenzione straordinaria della copertura del "Cortina Olympic Stadium" a Cortina d'Ampezzo (BL) – Venue dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 – Codice intervento B04.0";

	<ol style="list-style-type: none"> Determinazione del compenso spettante al Consigliere Manenti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 16/2020, come modificato dal decreto-legge n. 10/2024; Aggiornamento sulla prosecuzione delle attività della Società; Varie ed eventuali.
18° CDA 8 marzo 2024	<ol style="list-style-type: none"> Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: valutazioni e determinazioni conseguenti; Informativa sull'intervento "A22.0 - Proposta di Partenariato pubblico privato nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia" - Venue Livigno Snow Park, di cui all'Allegato 1 del d.P.C.M. 8 settembre 2023; Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti relativi agli interventi del piano delle opere olimpiche, approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023 e sui servizi specialistici attivati; Proposte di modifica dell'Organigramma aziendale; Attribuzioni al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza relative alle attività obbligatorie inerenti alla compilazione della griglia di rilevazione e alla pubblicazione dell'attestazione, nelle more dell'attivazione dell'OIV; Varie ed eventuali.
19° CDA 18 marzo 2024	<ol style="list-style-type: none"> differimento del maggior termine di centottanta giorni per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c. e dell'art. 9, comma 2, dello Statuto sociale, mediante convocazione dei soci in assemblea ordinaria con le consuete modalità; aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti relativi agli interventi del piano delle opere olimpiche, approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023; modifica dell'Organigramma aziendale: valutazioni e determinazioni conseguenti; revoca dell'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea dal ruolo di Direttore Generale; conferimento dell'incarico di Direttore Generale all'Arch. Saldini; Varie ed eventuali.
20° CDA 10 aprile 2024	<ol style="list-style-type: none"> Deliberazioni conseguenti a quanto previsto dal decreto-legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27

	<p>marzo 2024, n. 42 pubblicata in G.U. il 5 aprile 2024, in merito alla nomina del Direttore generale;</p> <ol style="list-style-type: none"> Comunicazioni del Presidente in merito alla diffida pervenuta dal legale dell'Ing. Sant'Andrea e deliberazioni conseguenti; Varie ed eventuali.
<p>21° CDA 15 maggio 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adeguamento statuto della società alle disposizioni di cui al d.l. 10/2024, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42; Informativa sullo stato di avanzamento dei progetti delle opere olimpiche e paralimpiche; Approvazione proposta di aggiudicazione della procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione e realizzazione dei lavori per la sostituzione della cabinovia "Ponte Bondio – Mottolino" e relativa gestione, congiuntamente alle annesse piste da sci, nel Comune di Livigno (SO). Codice intervento A22; Modifica indirizzo della sede legale della società; Istituzione unità locale della società presso la provincia di Trento; Delega di poteri all'Amministratore Delegato in materia di nomina e/o revoca di uno o più Direttori tecnici della società di ingegneria e progettazione; Approvazione delle "<i>Linee di indirizzo sul mandato e le attività di internal audit</i>"; Approvazione della procedura gestionale del monitoraggio degli interventi; Approvazione della procedura per le trasferte (rinviata); Approvazione dell'aggiornamento della Procedura di Ciclo passivo; Varie ed eventuali.
<p>22° CDA 27 maggio 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ratifica e conferma della nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, deliberata dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2023; Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: valutazioni e deliberazioni conseguenti;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), accompagnatoria al Bilancio 2023: valutazioni e deliberazioni conseguenti; 4. Conto economico consuntivo ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 ("Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica"); valutazioni e deliberazioni conseguenti; 5. Tabella delle opere con attribuzione degli oneri di investimento: valutazioni e deliberazioni conseguenti; 6. Varie ed eventuali.
--	---

Di seguito sono riportate le riunioni, svolte con cadenza regolare, del Collegio sindacale:

<i>Riunioni del Collegio Sindacale dal 1° gennaio al 30 giugno 2024</i>	
Seduta	Oggetto
13° CSI 26 febbraio 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insediamento del Collegio sindacale; 2. Pianificazione dell'attività di verifica sindacale.
14° CSI 6 marzo 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incontro con il soggetto incaricato della revisione legale.
15° CSI 22 aprile 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resoconto attività del Collegio; 2. Controllo dei libri sociali; 3. Verifica deposito cariche sociali; 4. Acquisizione di informazioni dal dirigente responsabile della Direzione Bilancio Finanza e Controllo; 5. Esame dei rischi e del contenzioso; 6. Acquisizione quietanze versamenti fiscali.
16° CSI 31 maggio 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esame del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 2024.
17° CSI 12 giugno 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione della relazione all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.



Si segnala, infine, che la legge 27 marzo 2024, n. 42, di conversione del citato D.L. 10/2024, ha inserito nell'art. 3 del D.L. 16/2020 il comma 5-*quater*, prevedendo che *“Nel caso in cui l’organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l’incarico è conferito all’amministratore delegato della medesima Società”*. È stata, così, sancita per legge la coincidenza della carica di direttore generale nella stessa persona dell’amministratore delegato.

Il Consiglio di amministrazione, che aveva già deliberato nella seduta del 18 marzo 2024 – nell’esercizio delle prerogative riconosciutegli dal codice civile e dallo statuto – la nomina dell’Amministratore delegato Saldini quale direttore generale, ha confermato la nomina del medesimo in attuazione della disposizione citata nella seduta del 10 aprile 2024 e, nella prima seduta utile alla presenza del notaio, ha provveduto ad adeguare lo statuto sociale alla sopravvenuta novella normativa con deliberazione del 15 maggio 2024.

9. Attività di comunicazione

La comunicazione della Società è incentrata su elementi precisi e ponderati quali completezza, sintesi e chiarezza volti all’ottemperanza dei doveri di trasparenza della pubblica amministrazione finalizzati a informare con oggettività e imparzialità i cittadini.

La Società svolge un’attività di informazione destinata ai diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, canali multimediali e web) con la pubblicazione periodica di comunicati stampa sul sito istituzionale www.simico.it, sul profilo social LinkedIn e sul canale multimediale YouTube. In particolare, il sito web ospita una sezione “Notizie” all’interno della quale vengono sviluppati i principali temi legati all’attività quotidiana della Società: ciò si concretizza nella pubblicazione di news, con taglio giornalistico e descrittivo, che contribuiscono direttamente alla trasparenza e alla divulgazione delle attività svolte.

Le diverse attività informative hanno contribuito a inquadrare la Società quale fonte autorevole e credibile per i giornalisti e, più in generale, per gli attori professionisti dell’informazione. A seguito del cambio di governance, si è provveduto ad incrementare significativamente il numero di incontri settimanali e mensili con i referenti omologhi delle istituzioni locali e nazionali, nonché con i colleghi del settore comunicazione di Fondazione Milano Cortina 2026 al fine di coordinare, in modo dettagliato e congiunto, tutte le attività in vista dei Giochi.

È in fase di strutturazione la campagna di comunicazione video e social istituzionale che si affiancherà al progetto Open Milano Cortina, dashboard che mediante infografiche, sull’homepage del sito web, racconterà per dati (costi, monitoraggio, nominativi RUP e DL, etc) e per immagini l’avanzamento dei lavori olimpici. Il sistema, attraverso un periodico aggiornamento, contribuirà ad avvicinare in modo semplice e preciso il cittadino alla attività



svolta da Simico. Sarà, inoltre, disponibile una “finestra sulla sostenibilità” che racconterà l’applicazione delle tematiche ESG alle opere olimpiche e alla governance societaria.

Sul fronte della comunicazione interna alla Società, è sempre attiva una quotidiana rassegna stampa, strumento utile per offrire e garantire a tutti i dipendenti la possibilità di essere informati giorno per giorno su ciò che gli organi di stampa mettono in evidenza rispetto alle attività della Società e più in generale sui Giochi olimpici. Lighthouse fornisce inoltre, su Helix, uno spazio informativo rivolto agli stakeholder che collaborano con Simico.

10. Aspetti amministrativi, contabili e fiscali della Società

Nel primo semestre del 2024, la Società ha rafforzato significativamente le attività di contabilità analitica, sviluppando una rendicontazione per singolo intervento delle spese sostenute e dello stato di avanzamento dei quadri economici degli interventi, anche al fine di determinare la produzione delle singole commesse in termini di corrispettivo per oneri di investimenti.

Al contempo, è stata implementata l’attività di controllo di gestione, mediante proceduralizzazione del processo e controlli a presidio del rispetto dei budget di commessa/intervento e del budget delle spese di funzionamento della Società.

Inoltre, è stato aggiornato il sistema BDAP con i quadri economici aggiornati degli interventi e con le spese sostenute sugli interventi per i quali SIMICO è soggetto attuatore. A tal proposito, si evidenzia che per alcuni interventi dove il soggetto attuatore era in precedenza identificato in ANAS Spa, si è in attesa di ricevere da quest’ultima le dovute informazioni per aggiornare le spese sostenute per il periodo di competenza.

Nel corso del primo semestre, è stata effettuata l’analisi dei finanziamenti assegnati agli interventi inclusi nel piano delle opere olimpiche, con approfondimento dei capitoli di provenienza delle relative risorse finanziarie, e della ripartizione delle medesime risorse tra le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla base di tale approfondimento, sono stati aggiornati e condivisi gli schemi di convenzioni in corso di condivisione con le competenti strutture del Ministero. Di pari passo, si è provveduto all’aggiornamento della convenzione con il Dipartimento per lo sport- PCM, al fine di precisare e chiarire le modalità di trasferimento delle risorse.

Il 27 maggio 2024, il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, evidenziando un utile di 21.941 euro. Il bilancio è stato successivamente approvato dall’Assemblea dei Soci il 27 giugno 2024.

*Si segnala che il bilancio è stato depositato presso la Camera di Commercio di Roma il 25 luglio 2024 con protocollo 410546/2024.

Nel primo semestre 2024 sono stati predisposti e inviati i seguenti adempimenti fiscali:

- Dichiarazione IVA 2023;
- Liquidazione IVA del primo trimestre 2024.

Dal punto di vista finanziario, sono riportate di seguito le principali variazioni rappresentate da entrate ed uscite alla data del 30 giugno 2024 distinte per categoria di spesa:

importi in euro

A	SALDO BANCA 01/01/2024	16.179.262	
ENTRATE			
	ENTRATE RIMBORSI	36.859	100%
B	TOTALE	36.859	100%
USCITE			
	COSTO DEL PERSONALE E GOVERNANCE	(1.405.693)	12%
	TRIBUTI PERSONALE E GOVERNANCE	(1.356.709)	12%
	COSTO SEDI UFFICIO	(121.245)	1%
	HARDWARE E SOFTWARE	(144.114)	1%
	ASSICURAZIONI	(10.500)	0%
	SPESE PUBBLICAZIONE	(23.578)	0%
	SPESE DI TRASFERITA	(103.959)	1%
	SPESE VARIE	(144.768)	1%
	NOLEGGIO AUTO	(25.269)	0%
	OPERE	(7.568.420)	66%
	CARTA DI CREDITO AZIENDALE	(5.200)	0%
	UTENZE	(20.494)	0%
	CONSULENZE VARIE - RSPP - MEDICO DEL LAVORO	(8.314)	0%
	REVISIONE LEGALE	(20.200)	0%
	ONERI BANCARI	(3.525)	0%
	CONSULENZA FISCALE	(31.762)	0%
	CONSULENTE LEGALE	(115.088)	1%
	CONSULENZA IT	(28.112)	0%
	CONSULENZA TECNICA	(255.642)	2%
	NOTAIO	(24.208)	0%
	GIROCONTO	(16.000)	0%
		(11.432.799)	
C	TOTALE)	100%
A+B-C	SALDO BANCA 30/06/2024	4.783.322	

In particolare, nel primo semestre del 2024 sono state svolte le seguenti attività:

- Per gestire le eccedenze di liquidità, sono stati rinnovati investimenti a rischio zero, mediante la sottoscrizione di BTP italiani e depositi a termine.
- Sono stati effettuati i pagamenti degli stipendi e delle polizze assicurative per la copertura dei rischi legati ai dipendenti.
- Sono stati saldati i debiti relativi alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali dei dipendenti.
- Si sono registrate uscite finanziarie legate a parte dei progetti e delle opere previste dal piano degli interventi.
- Sono stati sostenuti pagamenti per consulenze tecniche, affidate a esperti, per garantire l'esecuzione corretta di servizi legati all'architettura e all'ingegneria, sia nella fase progettuale che in quella realizzativa degli interventi previsti dal piano.
- Sono state sostenute spese per il rinnovo delle licenze software e l'acquisto di hardware.
- Sono state registrate uscite per i canoni di locazione delle sedi operative di Roma, Cortina e Milano.
- Sono state sostenute spese per la pulizia degli uffici, la pubblicazione di bandi e esiti di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale, e per i costi legati ai parcheggi delle auto a noleggio a Roma e Venezia.
- Sono state richieste consulenze legali per attività legate alla contrattualistica, agli appalti pubblici, alla compliance anticorruzione e al risk management.
- Sono state effettuate uscite per i rimborsi spese a piè di lista al personale e agli amministratori per trasferte, sopralluoghi, incontri istituzionali, conferenze di servizi e altri impegni.
- Sono state sostenute spese di consulenza in materia tributaria, societaria e finanziaria a supporto della Direzione Bilancio, Finanza e Controllo.
- Si sono registrate uscite per il servizio di noleggio a lungo termine di vetture utilizzate dal personale per le trasferte tra le sedi della società a Milano e Cortina e nei territori interessati dagli interventi, per svolgere sopralluoghi in cantiere.
- Sono stati sostenuti i costi del sistema gestionale utilizzato dalla Direzione Bilancio, Finanza e Controllo per la contabilità.
- Registrazione di uscite destinate all'allestimento delle postazioni di lavoro e materiale al personale dipendente;
- Si sono registrate uscite relative all'acquisto di macchinari elettronici e dispositivi telefonici per il personale della Società;
- È stato coperto il costo della società di revisione legale per le attività di controllo e revisione legale dei conti, inclusa la certificazione della dichiarazione IVA.
- Sono state effettuate uscite per i corsi di formazione dei dipendenti, per il Medico del Lavoro e per l'assunzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).



Le principali entrate del 2024 sono state rappresentate dal rimborso del deposito cauzionale relativo alla precedente sede di Roma, sita in viale dell'Arte n. 19.

Conclusioni

La presente Relazione n. 4 riguardante il primo semestre dell'anno 2024 è stata redatta in prosecuzione delle precedenti approvate dal Comitato per il controllo analogo congiunto e, pertanto, costituisce:

- un documento di aggiornamento per quanto riguarda la prosecuzione delle azioni connesse alla *mission* di cui al D.L. 16/2020 (c.d. “legge olimpica”) sia pur transitando dal Piano degli Interventi di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022 (abrogato) al Piano Complessivo delle Opere Olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023(vigente);
- un report *ex novo* per quanto riguarda il quadro delle attività aggiuntive richieste dalle innovazioni legislative e normative, citate nel paragrafo “III QUADRO NORMATIVO. Novità intervenute”, che hanno richiesto alla Società l'avvio di molteplici procedure correlate alla modifica della *governance* con la ricostituzione dell'organo di amministrazione in data 16 febbraio 2024 e la nomina dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore delegato nonché connesse al cambiamento della titolarità della qualità di soggetto attuatore che ha riguardato sia opere olimpiche infrastrutturali che talune opere sportive.

Pertanto, la Società, oltre ad assicurare le attività inerenti alla progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere olimpiche sportive, stradali e ferroviarie, ha contemporaneamente messo in atto, come illustrato nella presente relazione, le procedure rivolte a dare luogo alla modifica dei vertici richiesta *ex lege* nonché alla conseguente ridefinizione, rispetto all'assetto precedente, dell'organigramma tramite riconfigurazione degli uffici e delle funzioni, anche in termini di responsabilità e ruoli nonché di avvicendamenti nello staff dirigenziale, con *surplus load* nell'attività di gestione delle risorse umane, interne ed esterne, finalizzato ad assicurare la continuità dell'operatività della struttura curando i conseguenti flussi in/out di unità di personale in discostamento dalle programmazioni originarie di cui alle relazioni semestrali precedenti nonché nella contingenza di un ristretto lasso temporale.

L'*assessment* è tuttora in fase evolutiva e, pertanto, è stato affidato il servizio di supporto alle attività della funzione Internal Audit della Società, istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 a PricewaterhouseCoopers Business Services di Milano, con determina n.61 del 27 maggio 2024, nonché è previsto con successiva determina l'affidamento di altri correlati servizi inerenti allo sviluppo di talune procedure societarie.